



## РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 298-75-02, 298-74-91, факс (044) 288-09-59  
E-mail: rp@rp.gov.ua , сайт: https://rp.gov.ua , код згідно з ЄДРПОУ 00013540

03.08.2022 № 18-936

Офіс Генерального прокурора

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Щодо повідомлення  
про виявлені ознаки  
кримінальних правопорушень

На засіданні Рахункової палати 26.07.2022 розглянуто та затверджено Звіт про результати аналізу використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери і за підсумками обговорення прийнято рішення.

Відповідно до пункту 9 рішення Рахункової палати від 26.07.2022 № 15-1 повідомляємо про виявлені ознаки кримінальних правопорушень.

1. У комунальному некомерційному підприємстві Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" (далі – **КНП "Західноукраїнський медичний центр"**) оглядом робіт з капітального ремонту з перепланування приміщень підприємства, проведеним 31.01.2022, встановлено **невиконання** підрядником ТОВ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП" окремих робіт з монтажу устаткування систем вентиляції, автоматизації, протипожежної безпеки тощо за 79 позиціями на загальну суму **584,6 тис. грн**, які безпідставно включені підрядником до актів приймання виконаних робіт від 24.11.2021 № 1; 14.12.2021 № 3 і № 4, прийняті та оплачені замовником, у т. ч. коштами субвенції на суму 10,3 тис. грн та коштами місцевих бюджетів – 574,3 тис. гривень. Це суперечить пункту пункту 6.2 настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (далі – **Настанова № 281**), згідно з яким за **твердої договірної ціни** взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, та пункту 4.2 договору підряду, яким визначено, зокрема, що розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи. Цим порушенням **заподіяно матеріальної шкоди (збитків)** територіальній громаді Львівської області на 584,6 тис. гривень.

У діях службових осіб замовника (КНП "Західноукраїнський медичний центр") вбачаються ознаки службової недбалості, що передбачені частиною другою **статті 367**, а підрядника (ТОВ "ЕЙ БІ ДІ ГРУП") – ознаки заволодіння чужим майном і внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного

документа, що передбачені частиною четвертою **статті 191** і частиною другою **статті 366 ККУ**.

*Довідково.* У поясненні від 31.01.2022 виконроб підрядника Мислюк О.І. пояснив, що ним не забезпечено у 2021 році виконання робіт та поставку устаткування на суму 584,6 тис. грн у зв'язку з пришвидшеними темпами робіт – за проектом строк виконання робіт – 6 місяців, фактично роботи виконувались 2 місяці (листопад, грудень 2021 року), а також внаслідок захворювання частини працівників на COVID-19. З приводу пояснення слід зазначити, що за даними Порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, КНП "Західноукраїнський медичний центр" шість разів зверталось до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, з яких 5 разів правомірно отримувало відмову через неподання необхідних документів. У результаті будівельні роботи розпочаті у грудні замість серпня 2021 року.

Під час контрольного заходу Рахунковій палаті електронною поштою надано гарантійного листа від 02.02.2022 № 4 про те, що підрядник гарантує, що невиконані роботи та непоставлене устаткування на загальну суму 584,6 тис. грн на цьому об'єкті будуть виконані та поставлені до 20.02.2022. Листом від 11.02.2022 № 271 КНП "Західноукраїнський медичний центр" повідомило про вжиття заходів для усунення наслідків правопорушень, відображених в **акті аудиту від 04.02.2022 № 22-2-10/16 "о"**, зокрема надіслано акт виконання робіт від 11.02.2022, яким підтверджено виконання підрядником робіт та поставки устаткування на загальну суму 584,6 тис. грн, здійснення технагляду на суму 6,8 тис. грн, а також акти звірки взаєморозрахунків з підрядником. Крім того, КНП "Західноукраїнський медичний центр" надано копію сертифіката, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації (виданий ДІАМ 11.02.2022 № ЛВ 122220211909 – документ створений в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва).

2. У комунальному закладі «Добровеличківська дитячо-юнацька спортивна школа» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області (далі – **Добровеличківська ДЮСШ**) встановлено випадки оплати за рахунок коштів субвенції підрядній організації витрат з придбання будівельних матеріалів без виконання робіт, передбачених ПКД, та за відсутності цих матеріалів на будівельному майданчику.

Так, незважаючи на те, що кошторисними нормами з визначення вартості будівництва не передбачено включення до актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в вартості будівельних матеріалів без їх укладання або монтажу, Добровеличківською ДЮСШ за актами № 1 та № 2 від 28.12.2021, складеними підрядною організацією ТОВ "Будівельна компанія "МД-Груп" на четвертий день від дати (24.12.2021) укладання договору підряду, прийнято та оплачено роботи з реконструкції стадіону "Колос" на суму **9 070,0 тис. грн**, які на цей час виконані не були.

Зокрема, згідно з актом приймання виконаних робіт від 28.12.2021 № 1 за рахунок коштів субвенції оплачено **вартість щебеню** з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм та 20-40 мм (С1421-9452 та С1421-9453), **суміші піщано-гравійної природної** (С1421-9656-3) на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ), без фактичного виконання обсягу робіт, визначених нормативними витратами матеріальних ресурсів, та за відсутності



виконання комплексу операцій, передбачених ресурсною кошторисною нормою та проектною документацією.

Це суперечить пункту 6.2 Настанови № 281, згідно з яким за **твердої договірної ціни** взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Замовником не дотримано вимог пунктів 99 та 100 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (зі змінами), а також не виконано умов Договору № 1 від 24.12.2021, який, як зазначено у Додатку 2, укладено за **твердою** договірною ціною.

За результатами проведеного **14.02.2022** огляду на вказаному об'єкті за участі представників замовника та підрядної організації ТОВ "Будівельна компанія "МД-Груп" встановлено невиконання оплачених робіт і відсутність на будівельному майданчику зазначених в актах приймання виконаних робіт будівельних матеріалів, а саме: щебеню з природного каменю фракція 10-20 мм та 20-40 мм, суміші піщано-гравійної природної на загальну суму 4 733,0 тис. грн (з ПДВ) з урахуванням товаро-транспортних та заготівельно-складських витрат.

Отже, внесення недостовірних/неправдивих відомостей до офіційних документів спричинило приховане авансування у грудні 2021 року підрядної організації на суму 9 070 тис. грн (з ПДВ). Водночас включення до актів приймання виконаних робіт від 28.12.2021 щебеню і піщано-гравійної суміші, надходження яких оглядом від 14.02.2022 не підтверджено, свідчить про **заподіяння матеріальної шкоди (збитків) Добровеличківській територіальній громаді на 4 733,0 тис. гривень.** У діях службових осіб замовника (Добровеличківської ДЮСШ) вбачаються ознаки службової недбалості, що передбачені частиною другою **статті 367**, а підрядника (ТОВ "Будівельна компанія "МД-Груп") – ознаки заволодіння чужим майном і внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа, що передбачені частиною п'ятою **статті 191** і частиною другою **статті 366 ККУ.**

*Довідково.* Станом на липень 2022 року Добровеличківською ДЮСШ (замовник) надано копії коригуючих актів виконаних робіт від 08.07.2022, згідно з якими підрядником (ТОВ "Будівельна компанія "МД-Груп") сторновано вартість товарно-транспортних витрат щодо щебеню і піщано-гравійної суміші на суму 1830,74 тис. грн (з ПДВ), що свідчить про часткове усунення наслідків порушення на цю суму. Одночасно вартість щебеню і піщано-гравійної суміші за вказаними актами сторновано не було.

За результатами розгляду листа просимо поінформувати Рахункову палату про вжиті заходи реагування.

Голова



Валерій ПАЦКАН