



## РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 226-33-82  
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

12.07.2016 № 18-1352

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Т.в.о. начальника Головного управління  
Національної поліції в Луганській  
області  
Комісарову С. А.

93404, Луганська область,  
м. Сєверодонецьк, вул. Партизанська, 16

Щодо виявлених фактів  
порушень законодавства

Шановний Сергію Анатолійовичу!

Відповідно до Плану роботи Рахункової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання у 2015 році коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури окремих територій (звіт про його результати затверджено на засіданні Рахункової палати 16.06.2016).

Контрольні заходи в рамках зазначеного аудиту проведено в лютому – травні поточного року в низці регіонів, у тому числі в Луганській області.

Предметом аудиту були, зокрема, кошти державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 3511450), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській області (КПКВК 2761560).

За результатами проведеного контрольно-аналітичного заходу встановлено, що Управлінням капітального будівництва Луганської облдержадміністрації (далі УКБ Луганської ОДА) через неналежне виконання функцій замовника, недодержання законодавства з питань державних закупівель, а також незабезпечення технічного нагляду на об'єктах будівництва кошти субвенції в сумі **4966,9 тис. грн** використані з порушенням законодавства, неефективно - **96,1 тис. грн**, незаконно – **868,9 тис. гривень**.

Так, УКБ Луганської ОДА прийняті та оплачені матеріали та роботи з їх монтажу на загальну суму **61,8 тис. грн**, які підрядниками фактично не виконані.

Зокрема, ТОВ "Мріябуд" на об'єкті "Капітальний ремонт будівлі по вул. Миру, 36, м. Рубіжне" до актів ф. КБ-2в від 21.12.2015 № 1 і від 25.12.2015 № 2 включено, а УКБ Луганської ОДА прийнято і оплачено окремі будівельні матеріали та роботи з їх монтажу загальною вартістю 40,9 тис. грн (73 од. кронштейнів радіаторних; 23 од. терморегуляторів RTD-N Ду-15мм; 2 од. насосів дренажних AL-KO Drain 7000 Classic; 29 од. кранів шарових Ду 15мм; 975,3 кг клею "КС-3"), наявність яких під час проведення огляду на об'єкті не підтверджена.

Так само підрядником ТОВ "ВРБФ "Промекс" у будівлі головного корпусу Станічно-Луганського районного територіального медичного об'єднання не встановлено 102-х радіаторних кранів з американкою 20x1/2 на суму 17,4 тис. грн і 241 коліно 90\*/20 на суму 3,5 тис. гривень. Однак ці будівельні матеріали включені підрядником до актів виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в від 20.07.2015 № 1; від 18.08.2015 № 2; від 02.09.2015 № 3; від 09.09.2016 № 4; від 22.10.2015 № б/н; від 24.11.2015 № 6 і від 11.12.2015 № 7 на загальну суму прямих витрат 20,9 тис. грн (з ПДВ), які замовником прийняті та оплачені за рахунок коштів субвенції.

Також на цих об'єктах будівництва підрядниками ТОВ "Мріябуд" і ТОВ "ВРБФ "Промекс" пред'явлено до оплати, а УКБ Луганської ОДА прийнято і оплачено будівельні матеріали (лінолеум і радіатори біметалеві "Summer") за цінами, які у 2,3; 2,6 і 2,7 раза перевищують їх реальну ринкову вартість. Як наслідок, завищено вартість робіт і матеріалів загалом на 799,3 тис. гривень.

На об'єкті "Капітальний ремонт будівлі відділу Луганського обласного краєзнавчого музею по вул. Леніна, 1 в смт Станиця Луганська Луганської області" в порушення вимог ст.ст. 173, 175 і 179, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п.6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва" (затверджено наказом Мінрегіонбуду від 27.08.2013 № 293), УКБ Луганської ОДА безпідставно прийняті та оплачені будівельні роботи і матеріали на загальну суму 318,9 тис. грн, які відсутні (не передбачені) в проектно-кошторисній документації, що пройшла експертизу та отримала позитивний висновок.

Так, через відсутність контролю з боку УКБ Луганської ОДА за дотриманням умов і вимог п. 1.1 договору підряду, ТОВ "ВД-Строй" по зазначеному об'єкту будівництва до актів ф. КБ-2в від 27.07.2015 № 1; від 18.09.2015 № 2; від 28.10.2015 № 3; від 14.12.2015 № 4 і від 23.12.2015 № 5 включено окремі роботи (електромонтажні роботи, встановлення дверних металевих коробок, внутрішніх міжкімнатних дверних полотен, заповнення дверних отворів готовими блоками площею більш як 3 м<sup>2</sup> із металопластику, встановлення фільтрів очистки води діаметром 20 мм, прокладання трубопроводу опалення d 40 мм, 50 мм і 63 мм, прокладання каналізації, встановлення умивальників одиночних з приєднанням холодної води, встановлення нагрівачів індивідуальних водяних, встановлення унітазів з приєднанням бочку тощо) на суму 318,9 тис. грн, які не передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацією.

Зазначені вище порушення стали можливими, зокрема, внаслідок формального підходу до проведення технічного нагляду за виконанням робіт з боку УКБ Луганської ОДА, послуги зі здійснення якого оплачені за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно до рішення Рахункової палати від 16.06.2016 № 12-6 надсилається для вжиття заходів реагування згідно зі ст. 41 Закону України "Про Рахункову палату". У разі необхідності територіальним управлінням Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків) будуть надані додаткові матеріали (акти) щодо результатів відповідного аудиту (адреса територіального управління: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 137б, телефони: 057 704-10-07, 057 707-01-20, начальник територіального управління Лебедев Олександр Іванович).

Про вжиті заходи реагування за результатами розгляду цієї інформації просимо поінформувати Рахункову палату відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про Рахункову палату".

З повагою

Голова



Р.М. Магута