



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**
(Міненерговугілля України)

01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44, 206-38-45, ф.: 531-36-92
E-mail: kanc@mev.energy.gov.ua, Код ЄДРПОУ: 37471933

№ _____

На № 04-277 від 18.02.2016

Рахункова палата України

Інформація про стан виконання
наказу Міненерговугілля
від 07.06.2016 № 349

На виконання п. 3 наказу Міненерговугілля «Про внесення змін до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач» від 07.06.2016 № 349 Міненерговугілля надсилає інформацію про стан виконання зазначеного Плану заходів з усунення недоліків за період з червня по липень 2016 року.

Додатки:


1. Інформація про стан виконання Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач на 3 арк.
2. Графіки завершення будівництва об'єктів ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення видачі потужності Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС на 2 арк.
3. Звіти Міненерговугілля за II квартал про виконання планів заходів щодо реалізації проектів на 5 арк.
4. Звіти ДП «НЕК «Укренерго» за II квартал про рух грошових коштів на рахунках позик та на спеціальних рахунках на 6 арк.
5. Наказ ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234 на 5 арк.

Заступник Міністра

О. Светелік

І. Козира
206 37 42

М2 Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України
№03/16-7972 Від 27.07.2016



№1024/05 від 08.08.2016

Інформація
про стан виконання Плану заходів з усунення недоліків, виявлених
Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності
використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній
електропередач

Пл. 1 та 3.

З метою виконання рішень Рахункової палати України 22.09.2015 № 5-2 Міненерговугілля разом з ДП «НЕК «Укренерго» підготовлено та затверджено графіки завершення будівництва об'єктів ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення видачі потужності Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС (додаються).

Відповідно до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234 (додається), Компанією розроблюються Плани заходів із завершення будівництва та введення в експлуатацію високовольтних повітряних ліній 750 кВ «Рівненська АЕС – Київська» та 750 кВ «Запорізька АЕС – Каховська» та графіки виконання робіт на період з початку 2016 року та до завершення будівництва, які після затвердження будуть надані Рахунковій палаті України.

П.2.

ДП «НЕК «Укренерго» надано пропозиції щодо потреб у бюджетних асигнуваннях за відповідними бюджетними програмами для будівництва ліній електропередач.

П.4.

ДП «НЕК «Укренерго» щомісяця інформує Міненерговугілля про стан реалізації проектів «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» та «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська».

П.5.

Відповідно до вимог Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, Мінфіну надано:

– Міненерговугілля звіти за II квартал про виконання планів заходів щодо реалізації проектів «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» та «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді (додається);

– ДП «НЕК «Укренерго» звіти за II квартал про рух грошових коштів на рахунках позик та на спеціальних рахунках (додається).

П.6.

Міненерговугілля здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів шляхом отримання звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) за формою №4-Зд.1, звіту про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1) та пояснюючої записки про використання цих коштів, відповідно до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 №44 (зі змінами).

А також здійснюється щомісячний контроль по надходженню і використанню коштів за наданими кредитами, про що складається та подається до органу казначейства Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (додаток 12 до наказу Мінфіну від 24.01.2012 №44 (зі змінами).

П.7.

Міненерговугілля здійснює контроль за виконанням зобов'язань за кредитними і фінансовими угодами з міжнародними фінансовими організаціями щодо будівництва та реконструкції ліній електропередач в Україні шляхом отримання від ДП «НЕК «Укренерго» щомісячної звітності про стан виконання зобов'язань за кредитними і фінансовими угодами з міжнародними фінансовими організаціями щодо будівництва та реконструкції ліній електропередач.

П.8.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України та наказу Міненерговугілля від 19.01.2016 № 21 «Про виконання Державного бюджету України на 2016 рік» Міненерговугілля листом від 16.02.2016 № 01/13-1620 було надано на погодження Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм КПКВК 1101650 та 1101670, які розглядалися та коригувалися департаментами Мінфіну протягом 1,5 місяців.

Паспорти бюджетних програм на 2016 рік за КПКВК 1101650 «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» та КПКВК 1101670 «Будівництво повітряної ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» було затверджено спільним наказом Міненерговугілля та Мінфіну від 06.04.2016 № 225/416.

П. 9.

Проведення внутрішнього аудиту ДП «НЕК «Укренерго» передбачено Планом проведення внутрішніх аудитів Департаментом внутрішнього аудиту Міненерговугілля на друге півріччя 2016 року.

П.10.

ДП «НЕК «Укренерго» розроблено План заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, затверджений наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234.

П.11

ДП «НЕК «Укренерго» щомісяця інформуватиме Міненерговугілля про стан виконання Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 11.07.2016 № 234.

П.12.

24.06.2016 Міненерговугілля направлено на погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, НКРЕКП та Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на 2016-2025 роки». За результатами розгляду центральних органів виконавчої влади отримано листа від НКРЕКП з пропозицією доопрацювати зазначений План з урахуванням зауважень Комісії. Погоджень Від Мінфіну, Мінекономрозвитку та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України до Міненерговугілля не надходило.

Погоджено:
Міністр енергетики
та вугільної промисловості
України

В.В.Демчишин
2015

01.12

Затверджую:
Тимчасово виконуючий
обов'язки директора
ДП "НЕК "Укренерго"

В.В.Ковальчук
2015

**Зведений актуалізований графік завершення будівництва
об'єктів ДП "НЕК "Укренерго" для забезпечення видачі потужності
Рівненської та Хмельницької АЕС**

№	Проект	Об'єкт будівництва	Терміни будівництва	2015 рік												2016 рік												2017 рік											
				1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв			1 кв			2 кв			3 кв			4 кв		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ"	6-й пусковий комплекс: будівництво заходу ПЛ 750 кВ ХАЕС – ЧАЕС на ПС 750 кВ «Київська»	2012-31.03.2016	█												█																							
2		8-й пусковий комплекс: будівництво ПЛ 750 кВ РАЕС - Київська	2012-26.12.2015	█												█																							
3		9-й пусковий комплекс - розширення ПС 750 кВ "Київська": будівництво комірки №5 для підключення ПЛ 750 кВ РАЕС - Київська	2008-26.12.2015	█												█																							
4		Завершення робіт в повному обсязі	2008-31.03.2016	█												█																							
5	"Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужності Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПС 750 кВ «Київська» із заходами ПЛ 750 та 330 кВ	Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Северна на ПС 750 кВ «Київська»	2005-31.03.2016	█												█																							
6	"Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходу повітряних ліній 330 кВ у Київській області	Встановлення другого АТ на ПС 750 кВ "Київська"	2016-31.12.2017													█												█											
7		Будівництво захід ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Северна на ПС 750 кВ «Київська»	2016-31.12.2017													█												█											

Заступник директора ДП "НЕК "Укренерго"
з питань будівництва та інвестицій

О.В.Кравчук



**МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ**
(Міненерговугілля України)

01601, м.Київ, вул. Хрещатик, 30, тел.: 206-38-44, 206-38-45, ф.: 531-36-92
E-mail: kanc@mev.energy.gov.ua, Код ЄДРПОУ: 37471933

№ _____

На № _____ Від _____

Міністерство фінансів України

Про виконання Плану заходів з підготовки
та реалізації інвестиційних проектів

На виконання п. 42 Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70, Міненерговугілля надає звіти за II квартал 2016 року про виконання планів заходів щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді.

Додаток: зазначене на 41 арк.

Заступник Міністра

 О. Светелік

А. Московець
594-66-45

Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України
№03/15-7557 Від 18.07.2016

ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації інвестиційного проекту
за II квартал 2016 року

Проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська», що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком
 (найменування проекту) (найменування МФО)

Загальна вартість проекту 339 360 000,00 євро Сума позики 300 000 000,00 євро
 (у валюті позики) (у валюті позики)

Кредитна угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська) між Україною та ЄБРР від 28.02.2008 № 37598, Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська) між Україною та ЄІБ від 20.10.2008 FI № 24.668 (UA) Serapis № 2006 0447

(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Відповідальний виконавець Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Бенефіціар ДП «НЕК «Укренерго» Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська, 1101650

Найменування заходу	Строк виконання		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді (у гривнях, у валюті позики)		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту (у гривнях, у валюті позики)		Показники результативності реалізації проекту		Стан виконання заходу (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого)	Проблемні питання
	плановий	фактичний		у валюті договору (контракту)	у валюті позики	планована	фактична	планована	фактична	плановані	фактичні		
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська	30.04.2016	-	позика	129 573,85 тис євро (без ПДВ)	129 573,85 тис євро (без ПДВ)	5 271,89 тис євро / 151 651,9 тис грн	5 271,89 тис євро / 151 651,9 тис грн	126 368,69 тис євро / 2 829 680,66 тис грн.	126 368,69 тис євро / 2 829 680,66 тис грн.	Останні платежі в рамках контракту з будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська	-	Завершено будівництво об'єкту, 19.02.2016 підписано акт про завершення робіт, ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – ПС «Київська» поставлено під робочу напругу.	
Будівництво заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС «Київська»	30.06.2016	-	позика	58 877,96 тис євро (без ПДВ)	58 877,96 тис євро (без ПДВ)	2 961,02 тис євро / 84 638,8 тис грн.	2 961,02 тис євро / 84 638,8 тис грн.	54 327, 1 тис. євро / 915 915,24 тис грн.	54 327, 1 тис. євро / 915 915,24 тис грн.	Протяжність заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС Київська, що планується збудувати у 2016	Протяжність заходу лінії 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС Київська, що збудовано у 2016	Завершується будівництво об'єкту.	

										році - 11,0 км.	році - 7,5 км.		
Розширення та модернізація ПС «Київська» шляхом встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ	31.12.2016	-	позика	43 134,05 тис євро (без ПДВ)	43 134,05 тис євро (без ПДВ)	4 137,2 тис. євро / 117 243,9 тис. грн.	4 137,2 тис. євро / 117 243,9 тис. грн.	8 626,8 тис. євро / 230 987,5 тис. грн	8 626,8 тис. євро / 230 987,5 тис. грн.	Кількість автотрансформаторів 750/330 кВ, що планується придбати на ПС «Київська» у 2016 році – 1 шт.	Кількість автотрансформаторів 750/330 кВ, що планується придбати на ПС «Київська» у 2016 році – 0 шт.	Підприємством здійснюється розроблення робочої документації згідно контрактом.	3
Будівництво дволанцюгового заходу ПЛ 330 кВ ЧАЕС – Северна на ВПР ПС 330 кВ «Київська»	31.12.2016	-	позика	15 261,86 тис євро (без ПДВ)	15 261,86 тис євро (без ПДВ)	6 383,519 тис євро / 172 355,00 тис. грн.	0,00 євро / грн	3 052,37 тис євро / 78 615,06 тис. грн.	3 052,37 тис євро / 78 615,06 тис. грн.	Протяжність заходу лінії ПЛ 330 кВ ЧАЕС – Северна на ВПР ПС 330 кВ «Київська», що планується збудувати у 2016 році - 35,5 км.	Протяжність заходу лінії ПЛ 330 кВ ЧАЕС – Северна на ВПР ПС 330 кВ «Київська», що планується збудувати у 2016 році - 0 км.	Підприємством здійснюється розроблення робочої документації згідно контрактом.	3
Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом	30.03.2016	-	позика	359,79 тис євро	359,79 тис євро	243,15 тис євро / 6 565,00 тис грн	149,08 тис. євро / 4 284,6 тис. грн	312,65 тис євро / 6 696,7 тис грн.	312,65 тис євро / 6 696,7 тис грн.	Кількість квартальних звітів, що будуть надані консультантом у 2016 році – 3 шт.	Кількість «квартальних звітів, наданих консультантом у 2016 році – 1 шт.		

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України



О. Светелік

ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації інвестиційного проекту
за II квартал 2016 року

Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська», що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком
 (найменування проекту) (найменування МФО)

Загальна вартість проекту 502 200 000,00 євро Сума позики 350 000 000,00 євро
 (у валюті позики) (у валюті позики)

Кредитна угода (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська») між Україною та ЄБРР від 19.10.2010 № 40147, Фінансова угода (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська) між Україною та ЄІБ від 16.09.2011 FI № 31.143 Serapis № 2009 0117
 (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Відповідальний виконавець Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Бенефіціар ДП «НЕК «Укренерго» Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька – Каховська, 1101670

Найменування заходу	Строк виконання		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді (у гривнях, у валюті позики)		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту (у гривнях, у валюті позики)		Показники результативності реалізації проекту		Стан виконання заходу (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого)	Проблемні питання
	планований	фактичний		у валюті договору (контракту)	у валюті позики	планована	фактична	планована	фактична	плановані	фактичні		
Будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська	31.12.2016	-	позика	55 480,67 тис євро (без ПДВ)	55 480,67 тис євро (без ПДВ)	1 809,4 тис євро / 52 138,01 тис грн.	1 809,4 тис євро / 52 138,01 тис грн.	17 714,77 тис євро / 300 714,21 тис грн.	17 714,77 тис євро / 300 714,21 тис грн.	Протяжність ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, що планується збудувати - 186,1 км.	Протяжність ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, що збудовано - 14% опор.	Продовжувалися будівельно-монтажні роботи (встановлено 2 пікети фундаментів та встановлено 25 опор).	
Будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська» з встановленням АТЗ 1000 МВА, у.ч. АСУ ТП, РЗА та відповідної інфраструктури	30.06.2016	-	позика	95 697,98 тис євро (без ПДВ)	95 697,98 тис євро (без ПДВ)	10 099,36 тис євро / 289 677,4 тис грн	10 099,36 тис євро / 289 677,4 тис грн	50 925,45 тис євро / 1 274 779,92 тис. грн.	50 925,45 тис євро / 1 274 779,92 тис. грн.	Кількість автотрансформаторів 1000 МВА, що планується придбати у 2016 році – 1 шт.	Кількість автотрансформаторів 1000 МВА, що придбане – 0 шт.	Підприємством проводились будівельно-монтажні роботи з влаштування підстанції, а також закупівля та поставка матеріалів і обладнання на будівельний	

Будівництво ПС 750/330 кВ «Каховська» з встановленням АТІ 1000 МВА та відповідної інфраструктури	31.12.2016	-	позика	17 831,19 тис євро (без ПДВ)	17 831,19 тис євро (без ПДВ)	5 905,1 тис. євро / 159 356,4 тис. грн.	5 905,1 тис. євро / 159 356,4 тис. грн.	9 482,87 тис євро / 217 913,01 тис. грн.	9 482,87 тис євро / 217 913,01 тис. грн.	Кількість автотрансформаторів 1000 МВА, що планується придбати у 2016 році – 1 шт.	Кількість автотрансформаторів 1000 МВА, що придбано – 0 шт.	майданчик. Підприємством проводились будівельно-монтажні роботи з влаштування підстанції, а також закупівля та поставка матеріалів і обладнання на будівельний майданчик.
Будівництво заходу ПЛ 330 кВ «Новокаховська-Острівська»	30.06.2016	-	позика	11 099,18 тис євро (без ПДВ)	11 099,18 тис євро (без ПДВ)	3 332,22 тис євро / 89 970, 00 тис грн	0,00 євро / грн	5 039, 60 тис євро / 104 370,92 тис грн.	5 039, 60 тис євро / 104 370,92 тис грн.	Протяжність заходу ПЛ 330 кВ «Новокаховська-Острівська», що планується збудувати - 28,3 км.	Протяжність заходу ПЛ 330 кВ, що збудовано - 0 км.	Роботи на об'єкті призупинено через необхідність доопрацювання проектної документації відповідно до нормативів ПУЗ 2014 та ДБН А.2.1-1:2014
Будівництво заходу ПЛ 330 кВ «Новокаховська-Херсонська»	30.06.2016	-	позика	18 485,31 тис євро (без ПДВ)	18 485,31 тис євро (без ПДВ)	4 828,15 тис євро / 130 360, 00 тис грн	0,00 євро / грн	9 704,73 тис євро / 203 344,92 тис грн.	9 704,73 тис євро / 203 344,92 тис грн.	Протяжність заходу ПЛ 330 кВ «Новокаховська-Херсонська», що планується збудувати – 15,6 км.	Протяжність заходу ПЛ 330 кВ, що збудовано - 0 км.	Роботи на об'єкті призупинено через необхідність доопрацювання проектної документації відповідно до нормативів ПУЗ 2014 та ДБН А.2.1-1:2014

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України



О. Светелік



МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
 (ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО")

вул. Симона Петлюри, 25, м. Київ, 01032, тел. (044) 238-30-15, факс (044) 238-32-64,
 e-mail: kanc@nec.energy.gov.ua, код ЄДРПОУ 00100227

06.07.2016 № 23/23-3/786С

На № _____ від _____

Міністерство енергетики та
 вугільної промисловості України

Звіти та Постановою КМУ № 70

На виконання пункту 43 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» (далі – Постанова) надаємо звіти за II квартал 2016 року про рух грошових коштів на рахунках позик, рух грошових коштів на спеціальних рахунках (додатки 8, 9 до Постанови) за такими проектами:

- Проект «Будівництво ПЛІ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська», Кредитна Угода між Європейським банком реконструкції та розвитку і Україною від 28.02.2008, Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20.10.2008, КПКВК 1101650.
- Проект «Будівництво ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, Кредитна Угода між Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною від 19.10.2010, Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 16.09.2011, КПКВК 1101670.
- Проект підвищення ефективності передачі електроенергії - Модернізація підстанцій, Кредитна угода між Кабінетом Міністрів України та Банком KfW від 30.12.2011, КПКВК 1101680.

Також, надаємо Звіт про рух коштів на спеціальному рахунку (додаток 9 Постанови) за Проектом з передачі електроенергії, Угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 09.11.2007, КПКВК 1101640.

Додатки: зазначене на 10 арк. в 1 прим.

Начальник Департаменту
 зовнішніх інвестицій

В.В.Лисих

Міністерство енергетики та вугільної
 промисловості України
 №32/14774 від 07.07.2016



ЗВІТ
про рух коштів на рахунку позики
на 30 червня 2016 року

Проект Будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська від 28.02.2008 № 37598,
Європейській-банк-реконструкції-та-розвитку-Проект будівництва високовольтної-повітряної-лінії-750 кВ Рівненська АЕС-
Київська від 20.10.2008 FI № 24.668 (UA) Serapis № 2006.0447; Європейський інвестиційний банк

(найменування, дата і номер позики, найменування МФО)

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська; 1101650

(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго"

Сума позики 300 000 000,00 євро
(у валюті позики)

Залишок коштів на початок звітної періоду (у валюті позики) 104 747 092,46 Євро

Залишок коштів на кінець звітної періоду (у валюті позики) 97 797 837,16 Євро

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору (контракту) і його сума у валюті кредиту)			Дата і номер платіжного доручення	Дата здійснення платежу	Платежі за звітний період		Одержувач коштів	Примітка	
					у валюті позики	у валюті платежу			
66/01-11	Представництво "Далековод, Д.Д."	58 877 965,20	19.04.2016	77	02.06.2016	50 000,00	50 000,00	Представництво "Далековод, Д.Д."	Оплата обладнання Акт №23 от 21.08.2015
66/01-11	Представництво "Далековод, Д.Д."	58 877 965,20	20.04.2016	78	02.06.2016	156 975,92	156 975,92	Представництво "Далековод, Д.Д."	Оплата обладнання Акт №24
66/01-11	Представництво "Далековод, Д.Д."	58 877 965,20	05.04.2016	80	29.04.2016	712 186,51	712 186,51	Представництво "Далековод, Д.Д."	Оплата обладнання Акт №28
66/01-11	Представництво "Далековод, Д.Д."	58 877 965,20	05.04.2016	81	29.04.2016	1 999 817,23	1 999 817,23	Представництво "Далековод, Д.Д."	СМР, Акт корегування №1 від 25.03.2016
№ 13/01-11	MVM ERBE (Угорщина)	359 788,42	15.04.2016	82	09.05.2016	149 088,91	149 088,91	MVM ERBE (венгрия)	Оплата за послуги згідно Акту №8 від 24.03.2016
66/01-11	Представництво "Далековод, Д.Д."	58 877 965,20	13.04.2016	83	27.06.2016	37 513,59	37 513,59	Представництво "Далековод, Д.Д."	Оборудование, акти №15,16 от 23.03.2016, счета №169, 170
66/01-11	Представництво "Далековод, Д.Д."	58 877 965,20	05.05.2016	84	27.06.2016	211 503,84	211 503,84	Представництво "Далековод, Д.Д."	СМР - Акт №29 від 29.04.2016, акт корегування №3 від 13.04.2016
02-4/2523-15	Представництво "Далековод, Д.Д."	43 134 049,50	11.05.2016	85	27.06.2016	4 137 169,30	4 137 169,30	Представництво "Далековод, Д.Д."	Частина аванса за обладнання і аванс за БМР

Уповноважений представник _____
(дата)

(підпис)

(В.В. Лисих)
(ініціали та прізвище)

Т.б. А.

ЗВІТ
про рух коштів на спеціальному рахунку
на 30 червня 2016 року

Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська від 28.02.2008 № 37598;
Європейський банк реконструкції та розвитку; Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська
АЕС - Київська від 20.10.2008 FI № 24.668 (UA) Serapis № 2006 0447; Європейський інвестиційний банк

(найменування, дата і номер позики, найменування МФО)

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська; 1101650

(найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго"

Сума позики 300 000 000,00 євро
(у валюті позики)

Найменування показника	Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору (контракту) і його вартість у валюті позики)			Дата і номер платіжного доручення		Дата здійснення платежу	Сума			Одержувач коштів	Примітка
							у валюті		гривень		
							позики	платежу			
1. Залишок коштів на початок року	-			-		-	13 187 720,76		345 823 302,71*	АТ "Укредсімбанк"	
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації вилатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"	-			-		-	13 187 720,76		345 823 302,71*	АТ "Укредсімбанк"	
2. Залишок коштів на початок звітного періоду							12 985 526,24		387 610 647,41**		
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"							12 985 526,24		387 610 647,41**		
3. Усього платежів за звітний період	-			-		-	5 271 894,41		151 651 957,83	-	
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"	79/01-11	KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD. в особі Представництва "Калпатару Пауер Трансмішн Лтд."	129 573,9 тис.євро	16.02.2016	24	15.04.2016	625 032,97	625 032,97	18 037 654,60	KALPATARU POWER TRANSMISSIO N LTD	Оплата за БМР, акти №58, 59, рах. № КР/НПКУ/199/ЄРЕ/59, № КР/НПКУ/199/ЄРЕ/58
				30.03.2016	27	10.05.2016	4 132 156,99	4 132 156,99	118 813 500,81		Оплата перших 5% відповідно Свідотства про завершення робіт п. 6,7, 8 ТЦ №4, рах. КР/НПКУ/199/RET/04
				05.03.2016	25, 26	10.05.2016	514 704,45	514 704,45	14 800 802,42		Оплата за обладнання із-за кордону рах. № КР/НПКУ/199/RET- 02; № КР/НПКУЕ/199/RET- 03
4. Усього платежів з початку року	-			-		-	5 474 088,93		157 619 238,01	-	
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"	-			-		-	5 474 088,93		157 619 238,01	-	
5. Залишок коштів на кінець звітного періоду							7 713 631,83		212 614 999,49***	АТ "Укредсімбанк"	
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"	-			-		-	7 713 631,83		212 614 999,49***	АТ "Укредсімбанк"	

* - за офіційним курсом НБУ на 01.01.2016 (1 євро = 26,223129 грн.)

** - за офіційним курсом НБУ на 01.04.2016 (1 євро = 29,849437 грн.)

*** - за офіційним курсом НБУ на 30.06.2016 (1 євро = 27,563540 грн.)

Уповноважений представник

(дата)

(підпис)

Контактний телефон 238-34-35

(В.В. Лисих
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про рух коштів на рахунку позики
станом на **30 червня 2016 року**

Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від 19.10.2010 № 40147; Європейський банк реконструкції та розвитку; Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від 16.09.2011 FI № 31.143 Serapis № 20090117; Європейський інвестиційний банк

(найменування, дата і номер позики; найменування МФО)

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська; 1101670

(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго"

Сума позики 350 000 000,00 євро
(у валюті позики)

Залишок коштів на початок звітного періоду (у валюті позики) 239 386 828,55 Євро

Залишок коштів на кінець звітного періоду (у валюті позики) 227 478 046,87 Євро

Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору (контракту) і його сума)			Дата і номер платіжного доручення		Дата здійснення платежу	Платежі за звітний період		Одержувач коштів	Примітка
						у валюті позики	у валюті платежу		
№ 01-4/0157-14	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	95 697 985,05	24.02.2016	55	15.04.2016	4 251 298,10	4 251 298,10	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	Оплата за обладнання, акти №19-22
№ 01/43484-13	Представництво "Інсталасіонес Інабенса С.А."	55 480 675,31	26.02.2016	57	15.04.2016	1 587 541,56	1 587 541,56	Представництво "Інсталасіонес Інабенса С.А."	Оплата за роботи, акти №8-9
№ 01-4/0157-14	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	95 697 985,05	17.03.2016	58	18.05.2016	3 050 642,08	3 050 642,08	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	Оплата за БМР та обладнання
№ 01-4/0157-14	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	95 697 985,05	29.03.2016	59	28.04.2016	1 100 551,64	1 100 551,64	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	Оплата за БМР Акти №37,38
№ 01/43484-13	Представництво "Інсталасіонес Інабенса С.А."	55 480 675,31	11.04.2016	60	28.04.2016	221 875,38	221 875,38	Представництво "Інсталасіонес Інабенса С.А."	Оплата за роботи, Акт №10
№ 01-4/0157-14	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	95 697 985,05	11.04.2016	61	28.04.2016	1 696 872,92	1 696 872,92	Представництво ЗАТ "Інженерно-строительная компания "Союз-Сети"	Оплата БМР Акти №39, 40

Уповноважений представник

(дата)

(підпис)

(В.В.Лисих)

(ініціали та прізвище)

Контактний телефон 238-34-35

Вар *Kh*

ЗВІТ
про рух коштів на спеціальному рахунку
станом на 30 червня 2016 року

Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від і 9.10.2010 № 40147; Європейський банк
реконструкції та розвитку; Проект будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська від 16.09.2011 FI №
31.143 Serapis № 20090117; Європейський інвестиційний банк
(найменування, дата і номер позики; найменування МФО)

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська; 1101670
(найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бенефіціар ДП "НЕК "Укренерго"

Сума позики 350 000 000,00 євро
(у валюті позики)

Найменування показника	Договір (контракт) (номер, дата укладення, сторони договору (контракту) і його вартість)			Дата і номер платіжного доручення		Дата здійснення платежу	Сума			Одержувач коштів	Примітка
							у валюті		гривень		
							позики	платежу			
1. Залишок коштів на початок року	-			-		-	33 356 888,58		874 721 992,27*	-	
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"				-	-	-	3 482 689,23		91 327 008,94*	ПАТ "БГ Банк"	-
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"							29 874 199,35		783 394 983,33*	АТ "Укресімбанк"	
2. Залишок коштів на початок звітної періоду	-			-		-	33 356 888,58		995 684 344,18**	-	
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"				-	-	-	3 482 689,23		103 956 312,76**	ПАТ "БГ Банк"	-
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"				-	-	-	29 874 199,35		891 728 031,42**	АТ "Укресімбанк"	
3. Усього платежів за звітний період	-			-		-	5 905 061,38		159 356 376,93	-	-
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"	01-4/0413-14	Об'єднання "ABB AG - ТОВ "КЕБК"	17 831 194,00	4	23.02.2016	25.04.2016	1 122 946,96	30 319 567,92	30 319 567,92		Оплата за обладнання, акт №4, рахунок №Р4
				5	18.03.2016	25.04.2016	1 087 410,45	29 360 082,02	29 360 082,02		Оплата за обладнання, акт №5, рахунок №Р5
				6	23.03.2016	25.04.2016	3 614 423,85	97 589 443,83	97 589 443,83		Оплата за обладнання, Акти №6,7, рахунки №Р6, Р7

				7	30.05.2016	22.06.2016	80 280,12	2 087 283,16	2 087 283,16		Оплата за монтажні та інші послуги (рах. №W2 від 05.05.2016, Акт №2 від
4. Усього платежів з початку року		-		-			5 905 061,38		159 356 376,93	-	-
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"		-		-			5 905 061,38		159 356 376,93	-	-
5. Залишок коштів на кінець звітного періоду		-		-			27 451 827,20		756 669 537,10 ***		-
у тому числі згідно з кодами економічної класифікації видатків											
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"		-		-			3 482 689,23		95 995 243,90***	ПАТ "БГ Банк"	-
4112 "Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям"		-		-			23 969 137,97		660 674 293,20***	АТ "Укресімбанк"	-

* - за офіційним курсом НБУ на 01.01.2016 (1 євро = 26,223129 грн.)


** за офіційним курсом НБУ на 01.04.2016 (1 євро – 29,849437 грн.)

*** - за офіційним курсом НБУ на 30.06.2016 (1 євро = 27,563540 грн.)

Уповноважений представник

(дата)

Контактний телефон 238-34-35



(В.В.Лісич)

(ініціали та прізвище)

Handwritten notes or signatures at the bottom left of the page.



Лисих

МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"

НАКАЗ

11.07.2016

Київ

№ 234

Про внесення змін
до наказу ДП «НЕК «Укренерго»
від 27.02.2015 № 61

На виконання наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.06.2016 № 349 «Про внесення змін до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач» та з урахуванням рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати України від 22.09.2015 № 5-2,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених ДП «НЕК «Укренерго» на будівництво та реконструкцію ліній електропередачі (далі – План заходів), затвердженого наказом ДП «НЕК «Укренерго» від 27.02.2015 № 61, виклавши його у редакції, що додається.

2. Виконуючому обов'язки заступника директора з оперативного керування Зайченку В.Б., заступнику директора з економіки та фінансів Мягкову А.Є., начальникам Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В., Департаменту технічної політики Брехту О.О., Управління юридичного супроводження Скорейко Н.І., керівникам проектів Управління впровадження проектів Кравчуку О.В. та Федосенку О.М. забезпечити безумовне виконання Плану заходів у визначені терміни.

3. Начальнику Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В. щомісяця до 5 числа інформувати Міністерство енергетики та вугільної промисловості України про стан виконання Плану заходів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора


В.В.Ковальчук

Додаток
до наказу ДП «НЕК «Укренерго»
від 27.02.2015 № 61
(у редакції наказу ДП «НЕК «Укренерго»
від 11.07.2016 № 234

План заходів
з усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених ДП «НЕК «Укренерго» на будівництво та реконструкцію ліній електропередачі

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці
1.	Розроблення та затвердження Плану заходів із завершення будівництва та введення в експлуатацію повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ Рівненська АЕС – ПС «Київська»	Липень 2016 р.	Керівник проекту Управління впровадження проектів Федосенко О.М.
2.	Розроблення та затвердження Плану заходів із завершення будівництва та введення в експлуатацію повітряної лінії електропередачі напругою 750 кВ Запорізька АЕС – ПС «Каховська»	Липень 2016 р.	Керівник проекту Управління впровадження проектів Кравчук О.В.
3.	Своєчасне формування за участю генеральних підрядних організацій щорічних планів фінансування робіт за спільним з ЄБРР та ЄІБ інвестиційним проектом «Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська» (далі – проект «РАЕС – Київська»)	Постійно	Керівник проекту Управління впровадження проектів Федосенко О.М.
4.	Своєчасне формування за участю генеральних підрядних організацій щорічних планів фінансування робіт за спільним з ЄБРР та ЄІБ інвестиційним проектом	Постійно	Керівник проекту Управління впровадження проектів Кравчук О.В.

	«Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська» (далі – проект «ЗАЕС – Каховська»)		
5.	Підготовка та надання Міненерговугілля України пропозицій щодо потреб у бюджетних коштах за відповідними бюджетними програмами для фінансування проектів «РАЕС – Київська» та «ЗАЕС – Каховська» разом з економічним обґрунтуванням	Щороку до 31 березня	Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В.
6.	Розроблення та затвердження графіка виконання робіт за проектом «РАЕС – Київська» на період з 01.01.2016 до завершення будівництва	Липень 2016 р.	Керівник проекту Управління впровадження проектів Федосенко О.М.
7.	Розроблення та затвердження графіка виконання робіт за проектом «ЗАЕС – Каховська» на період з 01.01.2016 до завершення будівництва	Липень 2016 р.	Керівник проекту Управління впровадження проектів Кравчук О.В.
8.	Підготовка та надання Управлінню взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями інформації про стан реалізації проектів «РАЕС – Київська» та «ЗАЕС – Каховська», зокрема щодо: <ul style="list-style-type: none"> - використаних коштів за звітний період та наростаючим підсумком; - фізичних обсягів виконання робіт на об'єкті (улаштування фундаментів, монтаж опор, дроту, виконання будівельної частини підстанцій, встановлення допоміжного обладнання та споруд тощо); - здійснення закупівель за проектом; - наявність відставань/випереджень графіка виконання робіт 	Щомісяця до 30 числа	Керівник проекту Управління впровадження проектів Федосенко О.М. Керівник проекту Управління впровадження проектів Кравчук О.В.
9.	Інформування Міненерговугілля України про стан реалізації проектів «РАЕС – Київська» та «ЗАЕС – Каховська»	Щомісяця	Начальник Управління взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями Снежко Н.М.

10.	Дотримання строків і процедур, визначених Порядком підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70	Постійно	Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В.
11.	Контроль за використанням коштів за кредитними (фінансовими) угодами з ЄБРР та ЄІБ, укладеними за проектом «РАЕС – Київська»	Постійно	Керівник проекту Управління впровадженн проектів Федосенко О.М.
12.	Контроль за використанням коштів за кредитними (фінансовими) угодами з ЄБРР та ЄІБ, укладеними за проектом «ЗАЕС – Каховська»	Постійно	Керівник проекту Управління впровадженн проектів Кравчук О.В.
13.	Підготовка та надання Управлінню взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями інформації щодо: - аналізу розрахунку фінансових коефіцієнтів - вжитих заходів з підготовки ДП «НЕК «Укренерго» до корпоратизації - стану розгляду законопроекту «Про ринок електричної енергії України»	Щомісяця до 30 числа	Заступник директора з економіки та фінансів Мягков А.Є. Начальник Управління юридичного супроводження Скорейко Н.І. Виконуючий обов'язки заступника директора з оперативного керування Зайченко В.Б.
14.	Підготовка та надання Міненергугілля України проектів паспортів бюджетних програм за проектами «РАЕС – Київська» та «ЗАЕС – Каховська»	Протягом 45 днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України	Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій Лисих В.В.

15.	Розроблення та надання Міненерговугілля України проекту плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років відповідно до наказу Міненерговугілля України від 29.09.2014 № 680 «Про затвердження Порядку підготовки системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та Порядку оприлюднення плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років»	Щороку до 15 жовтня року, що передує початку планового періоду	Начальник Департаменту технічної Брехт О.О.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------