



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
Комунальний заклад Львівської обласної ради  
"ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ  
ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ імені ГЕРОЇВ КРУТ"  
79038, м. Львів, вул. Пасічна, 68. Тел. (032) 271-81-22, (032) 271-25-27  
e-mail: [lgk.lviv.ua@gmail.com](mailto:lgk.lviv.ua@gmail.com) Код ЄДРПОУ 25556649

" 19 " липня 2021 року № 01-17/546

Рахункова палата

м. Київ, вул. Коцюбинського 7, 01601

На Ваш лист №18-1307 від 09.06.2021 року надаю інформацію щодо виявлених порушень за результатами аудиту Рахункової палати України у КЗ ЛОР "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут".


1. Щодо незаконної сплати підрядникам 157.00 тис. грн. за невиконані будівельні роботи на спортивних спорудах ліцею.

Станом на грудень 2020 року об'єкт був не зданий в експлуатацію. Також слід зазначити, що у відповідності до пункту 6.4.7.ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правил визначення вартості будівництва" передбачено, що, незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків, при виявленні у кошторисах та актах виконаних робіт форми №КБ-2в безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню та коригуванню з моменту виявлення зазначених помилок до моменту здачі об'єкта в експлуатацію.

У ході проведених робіт було проведено коригування ПКД, яке враховувало додаткові обсяги виконаних робіт на суму 270,7 тис. грн. Такі дії відповідають вимогам чинного законодавства. В ході аудиту аудиторами дані документи не були враховані у повному обсязі, та достатньо не вивчались. Акти виконання робіт та протоколи наради узгодження додаються.

2. Щодо незастосування ліцеєм штрафних санкцій до підрядної організації на суму 823,0 тис. грн.

Згідно п.7.3 договору №111 від 20.11.2019 року та додатку №2 до даного договору графіки виконання робіт є невід'ємною його частиною. Проте графік виконання робіт не співпадав з графіком фінансування. Через відсутність належного фінансування відбувся збій у роботах.



Відсутність спортивного майданчика негативно впливала на організацію освітнього процесу. Проте незважаючи на невиділені кошти, з метою проведення заходів спортивно-масової роботи (де основою є фізична підготовка ліцеїстів) та з метою якнайшвидшого введення спортивного майданчика в експлуатацію, виконавець на прохання замовника за власні кошти проводив роботи. 14.10.2020 року голова Львівської обласної державної адміністрації М. Козицький, під час свого візиту в ліцей в присутності представників ЗМІ зміг відкрити цей спортивний майданчик.

Зі сторони керівництва ліцею, відповідно до п.6.2.9. зазначеного договору, було попереджено підрядника про відсутність фінансування: "попередити Підрядника про припинення фінансування об'єкта". А "При відсутності фінансування передбачені п.7.2. штрафні санкції не застосовуються". Відтак у ліцею, як замовника, не було підстав для застосування штрафних санкцій.

Слід зазначити що основне фінансування для завершення робіт надійшло протягом листопада – грудня 2020 року, що суперечить графіку виконання робіт згідно договору. Також нагадаємо, що замовник не володіє точною інформацією та не може передбачити зміни у графіках та обсягах фінансових асигнувань з бюджету.

Начальник КЗ ЛОР "Львівський державний  
ліцей з посиленою військово-фізичною  
підготовкою імені Героїв Крут"  
полковник Ю. ГУСАР

