



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 226-33-82
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

12.07.2016 № 18-1349

На № _____ від _____

Т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області

Беху О.В.

36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 83

Щодо виявлених фактів порушень законодавства

Шановний Олегу Володимировичу!

Відповідно до Плану роботи Рахункової палати на 2016 рік проведено аудит ефективності використання у 2015 році коштів державного бюджету, спрямованих місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури окремих територій (звіт про його результати затверджено на засіданні Рахункової палати 16.06.2016).

Контрольні заходи в рамках зазначеного аудиту проведені в лютому – травні поточного року в низці регіонів, у тому числі в Полтавській області.

Предметом аудиту були, зокрема, кошти державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 3511450), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК 3511210).

За результатами аудиту встановлені факти численних порушень законодавства з боку Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації (начальник Голбан Т.Т.) та відділу капітального будівництва Миргородської міськради (начальник Муровий М.В.) під час виконання ними функцій розпорядника бюджетних коштів та замовника робіт на відповідних об'єктах будівництва.

Так, на об'єкті будівництва «Протитуберкульозний диспансер» підрядником ТОВ «Промпостач і К» (директор Петрик Ю.А.) в грудні 2015 року до актів ф. КБ-2в були включені окремі роботи з монтажу технологічного обладнання в будівлі знезараження стічних вод, улаштування покриття підлоги лінолеумом та плінтусів, пожежних шаф і сантехніки в будівлі діагностичного блоку загальною вартістю прямих витрат **11759,0 тис. грн** за відсутності факту виконання цих робіт. Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації (замовник) роботи прийняті та оплачені в

повному обов'язі за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – Фонд).

Станом на 01.01.2016 у бухгалтерському обліку Управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації (далі – Управління) рахується 11759,0 тис. грн дебіторської заборгованості підрядника.

У порушення вимог п. 1 ст. 853 і ст. 877 Цивільного кодексу України, п. 31 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, Управлінням на вказаному об'єкті прийняті та оплачені також будівельні роботи на загальну суму **8803,4 тис. грн**, виконання яких не передбачено проектно-кошторисною документацією.

Крім того, ТОВ "Промпостач і К" до актів ф. КБ-2в тубдиспансеру включено окремі матеріали та обладнання (пальник WEISHAUPТ WM-G20/3 AZM- моноблочний газовий пальник WM-G20/3 AZM DN80 р з менеджером спалювання W-FM50 та газовим блоком Д80 мм; унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ2 та УнТЦ3 із сидінням та кріпленням, з косим випуском та суцільно відлитою поличкою; бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлені на унітази) за цінами, які перевищують реальні ринкові ціни на відповідні товари у 2 – 5,3 рази.

Цьому ж підряднику Управлінням як аванс перераховано **11753,2 тис. грн**, які ТОВ "Промпостач і К" до кінця бюджетного року не використано і не повернено замовнику, що призвело до утворення дебіторської заборгованості у відповідній сумі.

На об'єкті "Реконструкція блоку № 1 Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці" підрядником ТОВ "Будгазконсалтінг" до актів ф. КБ-2в включені, а Управлінням прийняті й оплачені плити з екструдованого полістиролу та плити теплоізоляційні за цінами, які значно перевищують ринкові, внаслідок чого вартість реконструкції здорожчала на **422,3 тис. гривень**.

Відділом капітального будівництва Миргородської міськради Полтавської області (замовник робіт, начальник Муровий М.В.) дозволено, а підрядником ТОВ "Стар груп ЛТД" (директор Квасов М.В.) у рамках виконання договору підряду від 19.10.2015 № 271 на суму 8285,2 тис. грн для об'єкта "Реконструкція мосту через річку Хорол загальною довжиною 116 м по вул. Гоголя у м. Миргороді Полтавської області" придбано матеріали, вироби та конструкції на суму 5375,6 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів Фонду – на **4857,1 тис. гривень**. Додатком до договору підряду і проектно-кошторисною документацією кількість їх придбання та ціна не визначені, а використання не відображено в актах виконаних робіт. Незважаючи на це, у 2015 році розрахунки з підрядником проведено повністю – на 8285,16 тис. грн, з них 5375,6 тис. грн за придбані матеріали, вироби та конструкції.

Згідно з наданими під час аудиту документами придбані підрядником цінності в порушення вимог пунктів 5.1.2 і 5.1.4 національного стандарту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України від 05.07.2013, передані актами купівлі-продажу 24-25 грудня 2015 року замовнику, а потім 25-30 грудня 2015 року – замовником підряднику. Проведеним під час аудиту оглядом від 15.03.2016 встановлено відсутність у підрядника придбаних матеріальних цінностей на загальну суму 5284,7 тис. грн, які, за усними поясненнями посадових осіб підрядника, перебувають в інших містах – Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі.

Оскільки дебіторська заборгованість у замовника на вартість переданих матеріальних цінностей станом на 01.01.2016 в обліку не рахувалася, видатки замовника на придбання підрядником матеріалів, виробів і конструкцій здійснені всупереч вимогам п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, і п. 99 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668.

Під час проведення аудиту у відділі капітального будівництва Миргородської міськради відновлено в обліку безпідставно списані кошти державного бюджету, проведено коригування та відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості ТОВ "Стар груп ЛТД" на суму 5375,6 тис. гривень.

Відповідно до рішення Рахункової палати від 16.06.2016 № 12-6 надсилається для вжиття заходів реагування згідно зі ст. 41 Закону України "Про Рахункову палату". У разі необхідності територіальним управлінням Рахункової палати по Харківській, Сумській та Полтавській областях (у м. Харків) будуть надані додаткові матеріали (акти) щодо результатів відповідного аудиту (адреса територіального управління: 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 1376, телефони: 057 704-10-07, 057 707-01-20, начальник територіального управління Лебедев Олександр Іванович).

Про вжиті заходи реагування за результатами розгляду цієї інформації просимо поінформувати Рахункову палату відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про Рахункову палату".

З повагою

Голова



Р.М. Магута