



**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

просп. Центральний, 59, м. Северодонецьк, Луганська область, Україна, 93406
тел. (+38 0645) 70-50-85, факс (+38 0645) 70-50-86
info@loga.gov.ua, http://www.loga.gov.ua Код ЄДРПОУ 00022450

18.07.2018 № 6/21-4324
На № _____ від _____

Рахункова палата

Про результати аудиту

На ваш лист від 13.06.2018 № 03-1315 щодо розгляду Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2017 році (далі – Звіт) та вжиття відповідних заходів повідомляємо.

Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації, яке визначено розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася на магістральному газопроводі «Луганськ – Лисичанськ – Рубіжне», за об'єктом «Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС «Мирна Долина» (с. Підлісне) до ШРП у смт Тошківка Попаснянського району», надано Рахунковій палаті зауваження до змісту Звіту в частині, що стосується Луганської обласної державної адміністрації (копія листа від 02.05.2018 № 66/11-386 додається).

Цей об'єкт введено в експлуатацію 20.04.2018, газопостачання населених пунктів відновлено у повному обсязі, споживачів підключено до системи газопостачання.

Завершення будівництва газопроводу високого тиску дозволило подолати наслідки надзвичайної ситуації, яка визнана складовою частиною надзвичайної ситуації державного рівня соціального характеру, зняти соціальне напруження, відновити належні умови життя понад 6750 громадян смт Тошківки, сіл Нижнього та Кримського, які мешкають у безпосередній близькості до лінії розмежування, та ще раз засвідчило про турботу держави про своїх громадян.

Облдержадміністрація і надалі здійснюватиме суворий контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства.

Додаток: на 13 арк.

Заступник голови,
виконуючий обов'язки голови

Ю.Ю.КЛИМЕНКО



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Проспект Центральний, будинок 59, м. Северодонецьк, 93400, Україна,
ukb.loga@ukr.net

02.05.2018 № 66/11-386
На № _____ від _____

Члену Рахункової палати
Івановій І.М.
01601, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7

Зауваження

до змісту Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2017 році
(Луганська обласна державна адміністрація)

Враховуючи лист начальника управління територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк) Лебедева О.І., Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації розглянуло проект Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів резервного фонду державного бюджету в 2017 році та надає наступні зауваження.

1. Щодо недотримання вимог пункту 6.2.3. Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, що призвело до завищення суми договору на 650 тис.грн.

Зведений кошторисний розрахунок (ЗКР) вартості об'єкта будівництва, який визначає повну кошторисну вартість об'єкта «Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС "Мирна Долина"(с.Підлісне) до ШРП у смт ТошківкаПопаснянського району», складено у загальній сумі 36270,716 тис.грн. (у тому числі кошти на покриття ризиків у сумі 701,724 тис.грн. з врахуванням ПДВ).

Експертним висновком Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України від 05.10.2017 №7/15-10612 підтверджено вартість будівництва газопроводу високого тиску від ГРС "Мирна Долина"(с.Підлісне) до ШРП у смт ТошківкаПопаснянського району у сумі 36270,716 тис.гривень.

Кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва та проведення процедури закупівлі.

Відповідно до вимог розділу НІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454, визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону

за об'єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293(далі по тексту - ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013).

Згідно з пунктом 6.1.5.3 ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 та за офіційними роз'ясненнями (Збірник офіційних документів і роз'яснень в будівництві №9 за вересень 2015, сторінка 38) – (Додаток – 1), кошти на иокриття ризиків всіх учасників будівництва є резервом замовника будівництва і можуть витратитися за його рішенням на збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні та уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні процедури закупівлі) або в процесі будівництва.

Вимоги щодо визначення вартості будівництва при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів викладені у п.6.2 ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013.

Так, керуючись п. 6.2.2 ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013, Управлінням капітального будівництва (Замовник) надано підряднику відомість обсягів робіт, що закупаються замовником та відомість ресурсів до неї без цін.

Правила визначення розміру складових ціни пропозиції (договірної ціни), регламентовані положеннями ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 та рядом настанов, затверджених наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013; ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013; ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013; ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013).

Метод визначення договірної ціни шляхом виключення із ЗКР сум по главах, нормами з ціноутворення в будівництві не передбачено.

П.6.2.3 ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013, який на думку фахівців Рахункової палати порушено Підрядником, зазначає лише перелік складових ціни пропозиції, а не регламентує їх розмір.

Таким чином, Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) по об'єкту «Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС "Мирна Долина"(с.Підлісне) до ШРП у смт ТошківкаПопаснянського району» визначена підрядником відповідно до вимог ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 та настанов, затверджених наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013; ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013; ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013; ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та не призвела до завищення вартості фактично виконаних робіт на суму 650,55 тис.грн.

2. Стосовно порушення порядку надання попередньої оплати.

Рішення щодо перерахування підряднику попередньої оплати було прийнято виключно на підставі пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупаються за бюджетні кошти»¹.

¹ пункт 1 Постанови № 117 передбачає, що розпорядники бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату. При цьому розмір попередньої оплати Постановою не обмежується.

Так, 18.12.2018 року, після надходження на рахунки управління коштів резервного фонду, з підрядною організацією було укладено додаткову угоду № 2 від 18.12.2018 р. для реєстрації фінансових зобов'язань в Державній казначейській службі у Луганській області. Того ж дня, управління отримало Рішення головного розпорядника бюджетних коштів на здійснення попередньої оплати (лист заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю.Ю. від 18.12.2017 «Про попередню оплату» (Додаток 2), та здійснило відповідні видатки.

Таким чином, рішення щодо перерахування підряднику попередньої оплати було прийнято у відповідності з нормами діючого законодавства що регламентує питання здійснення попередньої оплати.

3. Стосовно порушення строків повернення попередньої оплати та неналежного підтвердження її використання.

Стосовно повернення попередньої оплати або її закриття виконаними роботами слід звернути Вашу увагу на такі обставини, що відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Так положення статті 628 Цивільного кодексу України передбачають, що зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погодженні ними.

Пунктами пунктів 7.2.2. и 7.2.3 Договору будівельного генпідряду № 75 від 24.10.2017 року за яким виконуються будівельні роботи по будівництву газопроводу високого тиску від ГРС «Мирна Долина» (с. Підлісне) до ШРП у смт. Тошківка Попаснянського району передбачено обов'язок підрядника здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва.

Також, за приписами ч.1 ст.879 Цивільного кодексу України матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Договір будівельного генпідряду № 75 від 24.10.2017 року підряду містить елементи договору купівлі-продажу щодо закупівлі матеріалів які у подальшому будуть використані під час виконання будівельних робіт, і це відповідає положенням ч.2 ст. 628 Цивільного кодексу України, яка передбачає, що сторони господарських правовідносин мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), а також передбачає проведення інших витрат передбачених договірною ціною, без яких неможливе виконання договору вцілому.

Отже генпідрядник отримавши на умовах Договору будівельного генпідряду № 75 від 24.10.2017 року передплату мав право її спрямувати для закупівлі будівельних матеріалів, оскільки на ньому був обов'язок здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва. У подальшому ці будівельні

матеріали будуть відображенні в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в.

Крім того, підрядником за рахунок попередньої оплати здійснювалися заходи іншого забезпечення будівництва.

З метою підтвердження належного виконання цих обов'язків, керуючись пунктом 4.2. генпідрядник направив з листом № 254 від 26.12.2017 року замовнику звіт про використання коштів попередньої оплати по Договору будівельного генпідряду № 75 від 24.10.2017 року (Додаток 3)².

Приписи пунктів 1, 2 ст. 612 Цивільного кодексу України, вказують, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Оскільки генпідрядник виконав зазначене вище зобов'язання до 26.12.2017 року у замовника не було правових підстав вимагати повернення здійсненої попередньої оплати.

4. Стосовно порушення п. 19 ПКМУ 1764 щодо проведення розрахунку в обсязі 100 відсотків від договірної ціни до дати видачі сертифікату про готовність об'єкту (абз. 4 стр.16).

На дату складання Акту перевірки в бухгалтерському обліку управління капітального будівництва облдержадміністрації рахувалась дебіторська заборгованість у сумі 24 296626 грн за договором будівельного генпідряду №75 від 24.10.2017. Разом з тим, термін виконання замовлених будівельних робіт спливає, відповідно до п. 2.1. Договору будівельного підряду, 01.04.2018 року, саме після спливу встановленого строку виконання робіт та підписання актив приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) можливо буде розглядати питання про стан здійснених розрахунків за Договором будівельного генпідряду № 75 від 24.10.2017 року. Враховуючи наведене, вважаємо висновок про проведення остаточних розрахунків за виконані будівельні роботи було зроблено завчасно.

Крім того, управління капітального будівництва повідомляю, що об'єкт: «Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС "Мирна Долина" (с. Підлісне) до ШРП у смт Тошківка Попаснянського району» 20.04.2018 року введено в експлуатацію (Сертифікат відповідності – Додаток 4)

Додатки:

1. Витяг зі Збірника офіційних документів і роз'яснень в будівництві № 9 за вересень 2015, сторінка 38 – 2 арк.

2. Копія листа заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю.Ю. від 18.12.2017 «Про попередню оплату» - 1 арк.


3. Копія листа № 254 від 26.12.2017 року зі звітом про використання коштів попередньої оплати по Договору будівельного генпідряду № 75 від 24.10.2017 року (Додаток 3). – 4 арк.

4. Копія Сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту від 20.0.2018р. – 1 арк.

Начальник управління



Діденко Л.І.



«Научно-производственная фирма
«Инпроект»
(«НПО «Инпроект»)

**ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**СБОРНИК
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ**

№ 9, сентябрь 2015

Киев
«ИНПРОЕКТ»

Просим разъяснить, может ли данная работа, а также другие дополнительные работы, предусмотренные проектом, оплачиваться подрядчику за счет средств на покрытие рисков всех участников строительства, предусмотренных в сводном сметном расчете на строительство объекта, если такие работы не увеличивают общую сметную стоимость строительства и предусмотрены проектной документацией?

Средства на покрытие рисков всех участников строительства учитываются в инвесторской сметной документации на стадии проектирования в соответствии с п.б.1.5 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила определения стоимости строительства».

Средства на покрытие рисков всех участников строительства определяются на основании усредненных процентных показателей Приложения П, их размер зависит от стадий проектирования, вида строительства, сложности объекта строительства и учитываются в таких пределах:

- | | |
|---|------------------|
| - на стадиях ЭП, ТЭО, ТЭР | - 2,4 % - 9,0 %; |
| - на стадии П (индивидуальные проекты) | - 1,8 % - 7,5 %; |
| - на стадии П (проекты повторного применения) | - 1,2 % - 3,0 %; |
| - на стадии РП | - 0,8 % - 6,0 %. |

Средства на покрытие рисков всех участников строительства являются резервом заказчика строительства и могут расходоваться по его решению на увеличение стоимости объемов работ и затрат, характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при проектировании и уточняются при определении исполнителя работ (проведении процедуры закупки) иди в процессе строительства.

В случае, если в процессе строительства выявлены ошибки в проектной документации, в частности, отдельные объемы строительных работ, предусмотренные проектной документацией, не учтены ее сметной частью, заказчиком строительства принимается решение о уточнении сметной документации.

Компенсация стоимости объемов работ, предусмотренных проектной документацией, но ошибочно не учтенных ее сметной частью, осуществляется за счет средств на покрытие рисков всех участников строительства.

Научно-производственная фирма
«ИПРОЕКТ»
(«НПО «ИПРОЕКТ»)

ОБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СБОРНИК
ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РАЗЪЯСНЕНИЙ**

№ 9, сентябрь 2015



Додаток 202

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

просп. Центральний, 59, м. Северодонецьк, Луганська область, Україна, 93406
тел. (+38 0645) 70-50-85, факс (+38 0645) 70-50-86
info@loga.gov.ua, http://www.loga.gov.ua Кол ЄДРПОУ 00022450

18.12.2017 № 6/11-7101

На № _____ від _____

**Управління капітального
будівництва Луганської обласної
державної адміністрації**

Про попередню оплату

На виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закуповуються за бюджетні кошти» надаємо дозвіл для здійснення попередньої оплати в розмірі 70 відсотків по договору будівельного генпідряду від 24.10.2017р. №75 по об'єкту «Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС «Мирна Долина» (с. Підлісне) до ШРП у смт Тошківки Попаснянського району».

Заступник голови

Ю.Ю.КЛИМЕНКО

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ		
ВХІД №	1526	
«18»	12	2017

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШАХТОБУРІННЯ»

вул. Павла Новгородцева, 1А, м. Бахмут,
Донецька обл., 84500, Україна
Тел.: (050)189-75-60
E-mail: shakhtoburennye@gmail.com
Код ЄДРПОУ: 31619520



Додаток 2-3
ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО
«ШАХТОБУРЕНИЕ»

ул. Павла Новгородцева, 1А, г. Бахм
Донецкая обл., 84500, Украина
Тел.: (050)189-75-60
E-mail: shakhtoburennye@gmail.com
Код ЄДРПОУ: 31619520

Вих. №254 від 26.12.2017р.

*2. Капітальні
До роботи*

Начальнику Управління
капітального будівництва
Луганської обласної адміністрації
Діденко Людмилі Іванівні

ТОВ «Шахтобуріння» у рахунок попередньої оплати за договором будівельного генпідряду №75 від 24.10.2017 року «Будівництво газопроводу високого тиску від ПІ «Мирна Далина» (с. Підлісне) до ШРП у смт. Тошківка Попаснянського району» надає звіт про використання коштів у сумі 24 314 201.70 грн.

Додаток: звіт про використання коштів попередньої оплати на 3 арк.

Заступник директора
з будівництва

Степаненко В.І.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	
ВХІД №	1538/1
26.12	2017р.

Звіт

про використання коштів попередньої оплати
згідно договору будівельного генпідряду №75 від 24.10.2017р.

26.12.2017р.

Найменування видаткової накладної, від числа	Постачальник	Сума видаткової накладної	Найменування
Видаткова накладна №ЕТП РТ1812/006 від 18.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр
Видаткова накладна №ЖБ-0004514 від 13.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	10 032,00	Пісок
Видаткова накладна №БТП РТ1711/008 від 17.11.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №ЕТП РТ2411/013 від 24.11.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 527 636,00	Труба ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №61 від 15.11.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №Б9 від 29.11.2017р.	ТОВ "ББП"СПЕЦШАХТБУД"	260 900,00	Муфта терморезисторна 250
Видаткова накладна №ЕТП РТ0112/009 від 01.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №62 від 04.12.2017р.	ТОВ "ББП"СПЕЦШАХТБУД"	365 260,00	Муфта терморезисторна 250
Видаткова накладна №ЕТП РТ0712/010 від 07.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	3 072,70	Втулка под фланець ПЕ 100 SDR11 250 удл КТЗ
Видаткова накладна №ЕТП РТ0712/009 від 07.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №ЖБ-0005798 від 03.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	135 000,00	Пісок
Видаткова накладна №474 від 31.10.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	135 000,00	Пісок
Видаткова накладна №САМ-14 від 26.10.2017р.	ФОП Самарцева Н.Ю.	135 000,00	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004760 від 11.12.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	26 229,00	Пісок
Видаткова накладна №35 від 26.10.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №1218-09 від 18.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	260 900,00	Муфта терморезисторна 250
Видаткова накладна №ЖБ-0004793 від 18.12.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	26 449,20	Пісок
Видаткова накладна №38 від 29.10.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №1226-24 від 26.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	198 900,00	Шафвий газорегуляторний пункт
Видаткова накладна №ЖБ-0004233 від 26.10.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	5 482,20	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004353 від 01.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	10 180,20	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004443 від 06.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	14 123,40	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004527 від 16.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	3 619,20	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004611 від 20.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	44 504,40	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004640 від 27.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	11 070,00	Пісок
Видаткова накладна №ЖБ-0004696 від 04.12.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	21 148,20	Пісок
Видаткова накладна №146 від 07.12.2017р.	ТОВ "ЮМІ ТРЕЙД"	1 830,00	Фланець сталевий
Видаткова накладна №274 від 08.12.2017р.	ТОВ "МЕТАЛОБАЗА МБТАЛАН"	587 391,07	Труби сталеві в зсортименті, конструкції металев, сталь в асортименті
Видаткова накладна №323 від 13.12.2017р.	ТОВ "Трифар"	9 000,00	Стрічка п/е 200x0,03 з друком "Обережно!Газ!"

Видаткова накладна №1219-01 від 19.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	42 588,06	Провід
Видаткова накладна №45 від 01.11.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №92 від 21.12.2017р.	ФОП Козлов Олег Вікторович	112,00	Гайка шестигранна, шайба плоска
Видаткова накладна №БТП РТ2612/005 від 26.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПБ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр
Видаткова накладна №БТП РТ2612/003 від 26.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПБ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр
Видаткова накладна №ЖБ-0065971 від 10.11.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	135000,00	Пісок
Видаткова накладна №54 від 08.11.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	135000,00	Пісок
Видаткова накладна №САМ-85 від 06.11.2017р.	ФОП Самарцева Н.Ю.	135000,00	Пісок
Видаткова накладна №226-05 від 26.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	80 715,84	ПЕ/ст.-250/200
Видаткова накладна №45 від 01.11.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №КрЛГ-000105 від 14.12.2017р.	ТОВ ФІРМА «КРЮГВНСЕРВІС»	220,00	Кисень
Видаткова накладна №ЖБ-00652147 від 20.12.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	135000,00	Пісок
Видаткова накладна №16 від 15.12.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	135000,00	Пісок
Видаткова накладна №САМ-47 від 13.12.2017р.	ФОП Самарцева Н.Ю.	135000,00	Пісок
Видаткова накладна №3457 від 30.11.2017р.	ТОВ «ЮЛЯНА»	4 695,64	Ізоляційна стрічка, гофра
Видаткова накладна №САМ-25 від 24.11.2017р.	ФОП Самарцева Н.Ю.	225 000,00	Муфта терморезисторна 250
Видаткова накладна №КрЛГ-000217 від 27.11.2017р.	ТОВ ФІРМА «КРЮГВНСЕРВІС»	220,00	Кисень
Видаткова накладна №ЖБ-00614527 від 25.12.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	132 660,00	Пісок
Видаткова накладна №52 від 08.11.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №КрЛГ-000216 від 27.11.2017р.	ТОВ ФІРМА «КРЮГВНСЕРВІС»	110,00	Кисень
Видаткова накладна №3088 від 31.10.2017р.	ТОВ «ЮЛЯНА»	5 551,80	Електроди, жовуги, ілівка п/е
Видаткова накладна №101 від 25.12.2017р.	ФОП Стеценко Д.А.	45 000,00	Пісок
Видаткова накладна №1227-02 від 25.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	41 421,90	Муфта терморезисторна 225, коліно 90гр.
Видаткова накладна №1228-12 від 25.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	282 928,34	Муфта терморезисторна 225, коліно 90гр.
Видаткова накладна №1228-10 від 25.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	60 562,98	Коліно 90 гр. редукція 250/225
Видаткова накладна №1229-11 від 26.12.2017р.	ТОВ "УТК "ДОБРОБУТ"	44 381,58	Коліно 90 гр. редукція 250/225
Видаткова накладна №БТП РТ2912/009 від 26.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 463 088,00	Труба ПБ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №ЖБ-0004818 від 25.12.2017р.	КП ЛЗ ЖБИ	4 261,20	Пісок
Видаткова накладна №3911 від 26.12.2017р.	ТОВ "ЮЛЯНА"	3 810,20	Електроди
Видаткова накладна №БТП РТ2712/007 від 26.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	403 158,32	Труба ПБ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №БТП РТ2912/001 від 26.12.2017р.	ТОВ "Торговельний дім "Євротрубласт"	1 613 700,00	Труба ПБ 100 ГАЗ SDR 11-250x22.7 відр.
Видаткова накладна №64 від 25.12.2017р.	ТОВ «ББП»СПЕЦІАХТОВУД»	585 264,00	Кран газовий ПЕ225

Видаткова накладна №350БКПК-0505-9063531892 за період 01.12.17р-25.12.2017р.	ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»	379 454,45	Дизельне паливо
Видаткова накладна №350БКПК-0505-9063486435 за період 01.11.17р-30.11.2017р.	ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»	334299,10	Дизельне паливо
Видаткова накладна №3823 від 26.12.2017р.	ТОВ «ЮЛЯНА»	4 000,00	Розчинник
Видаткова накладна №350БКПК-0505-9063476457 за період 01.10.17р-31.10.2017р.	ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»	360 014,42	Дизельне паливо
Видаткова накладна №СВ 00006726 від 18.12.2017р.	ФОП Царьов В.С.	1056,00	Олива, антифриз
Видаткова накладна №СВ 00006725 від 18.12.2017р.	ФОП Царьов В.С.	480,00	Олива моторна
Видаткова накладна №СВ 00006724 від 18.12.2017р.	ФОП Царьов В.С.	348,00	Олива моторна
Видаткова накладна №СВ 00006727 від 18.12.2017р.	ФОП Царьов В.С.	720,00	Олива моторна
Видаткова накладна №3456 від 30.11.2017р.	ТОВ «ЮЛЯНА»	1 348,80	Рукавички, держак для сокири, топор
Видаткова накладна №3019 від 26.10.2017р.	ТОВ «ЮЛЯНА»	19 060,73	МШП
Видаткова накладна №476 від 16.11.2017р.	ТОВ «УКРНАФТОТОВАР»	2 600,00	Масло моторне, масло гідравлічне
Видаткова накладна №568 від 21.12.2017р.	ТОВ «УКРНАФТОТОВАР»	6 900,00	Олива трансмісійна, олива компресорна
Видаткова накладна №528 від 01.12.2017р.	ТОВ «УКРНАФТОТОВАР»	6 900,00	Олива трансмісійна, олива компресорна
Видаткова накладна №477 від 16.11.2017р.	ТОВ «УКРНАФТОТОВАР»	3 600,00	Масло гідравлічне
Видаткова накладна №520 від 30.11.2017р.	ТОВ «УКРНАФТОТОВАР»	12 400,00	Масло гідравлічне
Заробітна плата		773 771,10	
Витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів (в тому числі оренда)		2 120 602,10	
Загально-виробничі та адміністративні витрати (заробітна плата загально-виробничого адмінперсоналу, відрахування та інше)		376236,11	
Витрати на відрядження, перевезення працівників		316 033,46	
Загальний підсумок:		24 314 201,70	

Заступник директора
з будівництва

Степаненко В.І.

Додаток 7

Додаток 7
до Порядку



СЕРТИФІКАТ

серія IV, N 163181101020

Цим сертифікатом Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(найменування органу, який видає сертифікат)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого
пускового комплексу)

«Будівництво газопроводу високого тиску від ГРС «Марна Долина» (с. Підлісне) об. АНРП
смт. Тошківка Попелянського району»

(найменування об'єкта згідно з проектом)

Нове будівництво

(характер будівництва)

від ГРС «Марна Долина» (с. Підлісне) об. АНРП смт. Тошківка Попелянського району
Луганської області

(місце на об'єкті)

протяжність газопроводу – 9962 м. т.ч. в с.ПЕ. Ду. 250/22.7 – 9904 м.п. сталеві
219.9 – 48 м.п. тупик ППРП-50/50/80-В-2 РДМК-2-50В – 1 шт.
тупик ППРП-50/50/80-В-2 ДМ-50В – 01 шт. кран підземної установки ПЕ100 SDR11
Ду225 – 3 шт.

(одиниці вимірювання об'єкта)

проектний документация підтверджує його готовність до експлуатації.
Замовник об'єкта:

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

Луганська обл. м. Северодонецьк, просп. Центральний, 59, код ЄДРПОУ 04011535
(місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний проєктувальник (проєктувальник):

ПРИВАТНА ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТЕХНОСЕРВІС»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

Луганська обл. м. Рубіжівка, вул. Дніпрова, 3, код ЄДРПОУ 30457472
(місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Генеральний підрядник (підрядник):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУРІННЯ»

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

Донецька обл. см. Бахмут, вул. Пасяк Навгородова, 1А, код ЄДРПОУ 31619520
(місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації
від 16.04.2018р. (копія додається)

Дата видачі сертифіката 20 квітня 2018р.

Головний інспектор будівельного нагляду

відділу методології та нагляду за видачею

сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації

Департаменту позовних процедур

(підписувача)

М.П.

І. В. Кальніченко

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)