



РАХУНКОВА ПАЛАТА

вул. М. Коцюбинського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 234-95-65, 234-10-41, факс (044) 288-09-59
E-mail: rp@ac-rada.gov.ua

27.08.2018 № 04-1998

На № _____ від _____

**Секретарю Ради національної
безпеки і оборони України**

Турчинову О. В.

Щодо результатів аудиту ефективності
використання коштів держбюджету,
передбачених на будівництво та
реконструкцію ГАЕС

Шановний Олександр Валентиновичу!

Рахунковою палатою проведено аудит ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на будівництво та реконструкцію гідроакумуючих електростанцій та управління об'єктами державної власності у сфері гідроенергетики.

Як свідчать результати аудиту, **Міністерством енергетики та вугільної промисловості України** (далі – Міненерговугілля) у II півріччі 2015 року, 2016–2017 роках і I кварталі 2018 року **не забезпечено повною мірою реалізації державної політики** в електроенергетичному комплексі, зокрема, **щодо розвитку гідроакумуючих потужностей**, а також ефективного управління об'єктами державної власності в електроенергетичному комплексі.

Розвиток гідроенергетики має стати вагомим внеском у зменшення імпорту природного газу і вугілля, а відтак, забезпечення енергетичної незалежності України.

В Україні будується і вже працює, відповідно до введених в експлуатацію потужностей, Дністровська гідроакумуюча електростанція (далі – ГАЕС), яка є складовою Дністровського каскаду гідроелектростанцій, розташованого на р. Дністер у південно-західній частині України на стику Вінницької і Чернівецької областей та Республіки Молдова.

Ця ГАЕС має стати найпотужнішою в Україні та Європі. Проте **через незадовільний стан фінансування визначені проектом будови строки будівництва не дотримувались**, що призводило до їх подовження. Як наслідок, **вартість проекту будови значно збільшувалася**. Передбачені проектами техніко-економічні показники не досягнено.

На сьогодні завершуються роботи з будівництва першої черги Дністровської ГАЕС. Введено в експлуатацію три гідроагрегати, ведуться роботи з реалізації заходів безпеки споруд незавершеного будівництва. Також виконуються роботи з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС, якою передбачено введення в експлуатацію четвертого гідроагрегату у 2020 році.

В той же час, згідно з проектною документацією завершення будівництва та введення в експлуатацію першої черги Дністровської ГАЕС **буде можливим виключно за умови укріплення берегів р. Дністер** на території Республіки Молдова, у межах буферного (нижнього) водосховища Дністровської ГАЕС. Виконання цих робіт обґрунтовано необхідністю забезпечення загальної стійкості схилів берегів (запобігання зсувів, водної ерозії тощо).

Аудитом встановлено, що до цього часу **питання демаркації державного кордону України та Республіки Молдова у межах розташування буферного (нижнього) водосховища Дністровської ГАЕС не вирішено**. Відповідно, залишається **неврегульованим питання оформлення права на користування земельною ділянкою**, розташованою на території Республіки Молдова, для здійснення робіт з укріплення берегів.

Затягування із реалізацією зазначених заходів **створює ризики призупинення будівництва Дністровської ГАЕС і відповідно можливих неефективних витрат у сумі 3,5 млрд гривень**.

У рамках врегулювання цих питань Українською та Молдовською Сторонами проведено ряд консультацій, за результатами яких Молдовській Стороні у серпні 2017 року передано узгоджену з центральними органами виконавчої влади України редакцію проекту Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова щодо забезпечення діяльності Дністровського комплексного гідровузла. Наразі триває процес його опрацювання уповноваженими органами Республіки Молдова.

Надається в порядку інформування та врахування при розгляді питань, пов'язаних зі станом реалізації державної політики у сфері енергетичної безпеки.

З повагою

Голова



В. В. Пацкан