ПОКРОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, 85300,тел.(0623) 52-13-38.факс (0623) 52-13-38
E-mail: krs.a@dn.gov.ua Код ЄДРПОУ 21961790

20.10.2021 № вх 01-1812-30 На № 18-2174 від 15.09.2021

Голові Рахункової Палати

Пацкану В.В.

Шановний Валерію Васильовичу!

На ваш лист від 15.09.2021 року № 18-2174 щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку, вжиття заходів щодо усунення наслідків порушень і недоліків, установлених за результатами аудиту повідомляємо наступне.

Щодо завершення реалізації проєкту «будівництво водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоелизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2» зазначаємо, водогін був збудований на замовлення Покровської райдержадміністрації за кошти Державного Фонду Регіонального Розвитку у 2018-2019 роках (назва проекту – «Будівництво водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2», Сертифікат серія ДЦ №162193581930 від 24 грудня 2019 року про відповідність закінченого будівництвом об'єкта проєктній документації та готовність до експлуатації) збудований та готовий до експлуатації.

На даний час на обліку Покровської райдержадміністрації об'єкт будівництва обліковується за Д-т субрахунку 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби» на загальну суму 68658545,98 грн.

Станом на теперішній час водогін до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2 не введено в експлуатацію та не використовується.

З червня 2019 року по лютий 2021 року тривали судові розгляди по справі за позовом прокуратури Донецької області в інтересах держави в особі Східного офісу Державної аудиторської служби України до Покровської районної державної адміністрації Донецької області, ТОВ «Донецький інститут води» щодо оспорювання укладеного договору з закупівлі робіт з будівництва водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2.

РАХУНКОВА ПАЛАТА
Вх. № 1539/06
«21» 10. 2021 р.

В 2020 році тривало листування з виконкомом Удачненської селищної ради Покровського району щодо прийняття на баланс КП «Господар» збудованого водогону для подальшою експлуатації та його обслуговування.

У зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрою та процесом децентралізації влади, створенням в районі територіальних громад, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 710-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Донецької області», Постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів» та територіального віднесення Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад до новоствореної Покровської міської територіальної громади, питання щодо передачі водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2 на баланс КП «Господар» Удачненської селищної ради Покровського району стало не актуальним.

З квітня 2021 року по вересня 2021 року райдержадміністрацією велось листування з Покровською міською радою щодо передачі водогону на баланс міському комунальному підприємству «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». На розгляд КП «Покровськводоканал» була передана проектно-кошторисна документація для об'єктивного та обгрунтованого її вивчення. Але після проведення комісійного обстеження та складання відповідного акту, райдержадміністрація не отримали згоду на прийняття на баланс водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2 від Покровської міської ради.

На даний час розглядається питання передачі зазначеного магістрального водогону на баланс КП «Компанія «Вода Донбасу».

Після передачі водогону на баланс експлуатуючому комунальному підприємству будуть приєднані та введені в експлуатацію мережі водогін в с.Новоєлизаветівка Покровського району Донецької області, та водогін в с.Новоєлизаветівка по вулицям Широка, Набережна, Покровського району Донецької області, які реалізовані Новоєлизаветівською сільською радою за рахунок коштів обласної субвенції.

Щодо забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі, зазначаємо, що відповідно до п.1.2. договору підряду № 53 від 25.10.2018 року укладений між Покровською райдержадміністрацією (Замовник) та ТОВ «Донецькій інститут води» (підрядник) з капітального будівництва водогону до сіл та селищ Срібненської та Новоелизаветівської сільських рад Покровського району від Селидівського водогону Д=600 мм №2, зазначено, що термін виконання робіт визначається календарним графіком, що є невід'ємною частиною договору, так відповідно до календарного графіку виконання робіт, який був викладений у новій редакції додатковою угодою № 3 від 16.07.2019

року до договору зазначено, що обсяг робіт передбачений до виконання в період з липня по жовтень (включно) 2019 року. Але, в той саме час, відповідно до пункту 19.3 договору термін дії договору з моменту підписання до 31 грудня 2019 року, але у будь-якому разі договір діє до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором. Тобто, сторони зобов'язані своїми обов'язками у будь-якому разі виконати умови договору.

На підставі пунктів 15.1.-15.2., 15.6-15.7. договору підряду від 25 жовтня 2018 року № 53 сторона, що порушила майнові права або інтереси іншої сторони , зобов'язана поновити їх, не чекаючи претензії чи звернення до суду, так Підрядник виконав умови договору з порушенням зобов'язання в строк дії основного договору. Також, відповідно до пункту 15.7. договору «у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією».

Райдержадміністрацією 15.04.2021 року було направлено претензію до ТОВ «Донецькій інститут води» з пропозицією сплатити штрафні санкції у розмірі 1 584 630,07 грн, але у відповідь 11.05.2021 було отримано відмову. 18.05.2021 райдержадміністрацією до ТОВ «Донецькій інститут води» було направлено повторну претензію, відповіді до теперішнього часу не отримано. У зв'язку з закінченням строку скороченої позовної давності, звернутися з відповідним позовом до суду було не можливо.

Щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення встановлені під час аудиту, зазначаємо.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб с початку будівництва водогону та до його завершення, райдержадміністрацією не має можливості, у зв'язку з їх звільненням, а саме: Шишко Анатолія Васильовича (колишній голова Покровської райдержадміністрації) звільнено 12.08.2019 року, Зябрева Олександра Анатолійовича (колишній перший заступник голови райдержадміністрації) звільнено 17.09.2019 року, Грудневу Світлану Олександрівну (колишній начальник відділу архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, головний архітектор) звільнено 14.11.2019 року, Радченко Тетяну Миколаївну (колишній заступник голови райдержадміністрації) звільнено 03.03.2020 року.

Голова
райдержадміністрації Андрій БОНДАРЕНКО