**ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

вул. Сумська, 64, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-21-05
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua, https://kharkivoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 23912956

19.10.2021 № 01-44/8010 на № _____ від _____

Рахункова палата

**Щодо результатів аудиту Рахункової палати**

На виконання Рішення Рахункової палати від 31.08.2021 № 18-3 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку», надісланого листом від 15.09.2021 № 18-2178 (вх. ХОДА від 20.09.2021 № 11342/5) повідомляємо про результати розгляду.

Обласною державною адміністрацією із розпорядниками та одержувачами коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 – 2020 роках (далі – розпорядники коштів), в межах компетенції, проведено відповідну роботу.

За результатами вжитих заходів та за інформацією розпорядників коштів, було усунуто порушення, які зазначені в рішенні Рахункової палати.

По проєкту «Реконструкція Південноміського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) за адресою: м. Південне, вул. Б.Тасуя, 60 Харківського району Харківської області (коригування)» Південною міською радою Харківського району Харківської області згідно з актом аудиту № 29-37/15-о від 16.04.2021року встановлені факти завищення обсягів виконаних робіт на суму 263,56 тис. грн., 30,487 тис. грн. та 3,29 тис. грн. Відповідно до проведеної претензійної роботи ТОВ «Харківбудсервіс» та ТОВ «Будівельний нагляд» було повернуто до державного бюджету кошти в сумі 263,56 тис. грн. та до місцевого бюджету кошти в сумі 30,487 тис. грн. та 3,29 тис. грн.

По об'єкту «Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)» було виявлено оплату фактично невиконаних робіт та невикористаних матеріальних ресурсів. Однак, вже під час проведення аудиту Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації відшкодовано встановлені збитки в повному обсязі, а саме: підписано акти коригування виконаних робіт, якими зменшено фактично відсутні обсяги робіт та включено наявні види та обсяги робіт, а також повернено до державного бюджету кошти у сумі 53,204 тис. грн.

-009881

РАХУНКОВА ПАЛАТА
Вх. № 1605/05-2
«20» 10.2021 р.

По об'єкту «Реконструкція комплексу будівель комунального підприємства "Близнюківська центральна районна лікарня" за адресою: смт. Близнюки, вул. Калинова, 3 (коригування)» було виявлено невідповідність обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів. Під час проведеного аудиту, Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації вжито заходи та вказані порушення усунуто шляхом складання акту коригування виконаних робіт, яким зменшено обсяги виконаних робіт та витрат з урахуванням необґрунтованих цін з одночасним включенням обсягів робіт та матеріальних ресурсів, вартість яких документально підтверджується.

Також, Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації проведено заходи щодо попередження в подальшому виникнення порушень під час здійснення технічного нагляду на об'єктах. У зв'язку з чим, було прийнято відповідне рішення щодо позбавлення премії працівника виробничо-технічного відділу, який здійснював технічний нагляд на об'єкті, на якому під час перевірки було виявлено порушення.

На виконання пункту 7 вищезазначеного рішення Рахункової палати щодо невідкладного введення в експлуатацію об'єктів, завершених будівництвом протягом 2019-2020 років, повідомляємо, що по 2-м об'єктам («Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)» та «Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснопавлівка, Лозівський район Харківської області (коригування)») вже отримано сертифікати про готовність об'єктів до експлуатації.

Ще по 2-м об'єктам з реконструкції фасаду, заміни вікон і вхідних дверей в будівлі головного корпусу та інфекційного відділення комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" готуються документи до подачі до Державної інспекції архітектури та містобудування України для отримання сертифікатів та реєстрації декларації про готовність об'єктів до експлуатації.

Проєкт «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу «Донець» з влаштуванням басейну за адресою: вул.Капітана Орлова, 47 м.Ізюм Харківської області (коригування)» завершено. До Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва подано документи на отримання сертифікату готовності об'єкту. Наразі триває процедура розгляду пакету документів.

З початку 2021 року на об'єкті «Реконструкція будівлі Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» Лозівської міської ради Харківської області, розташованої за адресою: Харківська область, місто Лозова, майдан Соборності, будинок 1» (коригування)» продовжувались будівельні роботи, які не були виконані у зв'язку з погодними умовами, та виконані підрядною організацією не якісно. На сьогоднішній день основний комплекс робіт за проєктом завершений, підготовлені документи до введення об'єкту в експлуатацію, проводиться робота на веб-порталі «ДІЯ» щодо заповнення електронного Акту введення в експлуатацію.

За інформацією Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області, роботи на об'єкті «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Новопокровка Чугуївського району Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-А (коригування)» не ведуться. Відділом з розслідування особливо важких справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2021 за номером 12020220540001267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Призначено судову будівельно-технічну експертизу, яку проводять експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз» ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса. Після проведення зазначеної експертизи буде можливо встановити повну вартість робіт, які залишилось виконати та точно визначити розмір грошових коштів необхідних для завершення будівництва. На даний час визначити терміни завершення будівельних робіт не має можливості.

По проєкту «Капітальний ремонт будівлі стаціонарного корпусу відділення Ізюмської центральної міської лікарні (коригування)» у зв'язку із загостренням ситуації захворювання на COVID-19 та визначення Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради «Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері» опорною лікарнею щодо приймання хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у 2020 році було проведено коригування проєкту та включено додаткові роботи з капітального ремонту системи киснепостачання стаціонарного корпусу. У зв'язку із дефіцитом на ринку високовартісного кисневого обладнання та тривалим терміном його поставки в Україну, недостатністю коштів на завершення проєкту призвело до затримки завершення робіт у 2021 році. Введення в експлуатацію об'єкта планується у 2022 році за кошти місцевого бюджету та додаткових коштів з обласного бюджету.

Крім того, повідомляємо, що обласною державною адміністрацією при проведенні попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, звертається увага заявників щодо надання проєктів, проєктна документація яких розроблена із дотриманням вимог діючих державних будівельних норм, та яка не потребує коригування.

Питання, що зазначені у рішенні Рахункової палати вивчені, взяті до уваги з метою недопущення в подальшому порушень законодавства. Питання ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку знаходяться на постійному контролі керівництва обласної державної адміністрації, з цією метою проводяться відповідні наради, засідання комісій, тощо.

Заступник голови обласної
державної адміністрації Михайло ХАРНАМ

Петро Лашин 705 10 17