



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

28.04.2017 № 01-19/19/0847

На № 15-04 ДСК від 29.03.2017

Тимчасово виконуючому повноваження
Голови Рахункової палати

ЯРЕМЕНКУ О. С.

Шановний Олександрє Степановичу!

У Державному управлінні справами опрацьовано Рішення Рахункової палати від 20 грудня 2016 року № 27-1 «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу».

З метою усунення недоліків і порушень, виявлених під час проведення аудиту, Державним управлінням справами відповідно до наданих Рахунковою палатою рекомендацій уже здійснено низку заходів, а саме:

отримано дозвіл Мінкультури на виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в 2016–2017 роках;


усунено помилки, допущені під час визначення вартості виконаних у 2015–2016 роках реставраційних робіт, що призвело до її зменшення на 74,3 тис. гривень;

реалізується система контролю за вибором оптимальної ціни на матеріальні ресурси, обладнання та інвентар, що використовуються під час реставрації та пристосування Маріїнського палацу, яка регламентована внутрішнім розпорядчим документом;

у 2016 році та I кварталі 2017 року змонтовано обладнання та використано раніше придбані матеріали, що перебували на обліку в замовника та у монтажі в генерального підрядника, на загальну суму 24 871,6 тис. гривень, у тому числі: у 2016 році – 20 221,6 тис. гривень, у I кварталі 2017 року – 4 650,0 тис. гривень;

наразі Управлінням внутрішнього аудиту Державного управління справами проводиться аудит виконаних у II півріччі 2016 року робіт, а Державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» – перевірка обсягів і вартості окремих видів робіт;

у 2016 році проведено відкриті торги та визначено генпідрядника для завершення робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу – Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління. Для здійснення технічного нагляду за виконуваними роботами



залучено суб'єкта, що має відповідний сертифікат та не перебуває в управлінні Державного управління справами;

у 2017 році проводяться відкриті торги на визначення виконавця з проведення технічного нагляду за роботами, що виконуватимуться для завершення реставрації та пристосування Маріїнського палацу;

на об'єкті щорічно розробляються помісячні графіки виконання робіт у межах доведених обсягів бюджетних асигнувань;

розроблено та затверджено Заходи щодо усунення недоліків і порушень, виявлених під час проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу, що відображені в рішенні Рахункової палати від 20 грудня 2016 року № 27-1 (копія додається).

Стосовно відображених у Рішенні додаткових проектних і будівельних робіт на суму 30,4 млн гривень, які не передбачені проектом, слід зазначити, що ці роботи виконувалися в межах затвердженого кошторису і не призведуть до збільшення загальної вартості проекту. Їх виконання не було передбачено в основних договорах, що укладалися у 2012 році, а потреба в них виникла у 2016 році.

Водночас зазначаємо, що виконання Мінфіном і Мінекономрозвитку рекомендації Рахункової палати щодо забезпечення належного фінансування відповідно до передбачених у титульних списках будови обсягів надасть можливість завершити реставрацію в передбачений термін.

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Виконуючий обов'язки Керівника
Державного управління справами



Є. В. САРНАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуючий обов'язки Керівника
Державного управління справами

Є. В. САРНАЦЬКИЙ

квітня 2017 року

Заходи

щодо усунення недоліків і порушень, виявлених під час проведення аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу, що відображені в рішенні Рахункової палати від 20 грудня 2016 року № 27-1

<i>Найменування заходу</i>	<i>Термін виконання</i>	<i>Відповідальні</i>
1	2	3
З метою включення Маріїнського палацу до Державного реєстру нерухомих пам'яток архітектури подати звернення до Мінкультури	до 15.05.2017	Можар В. М. Власов Ю. Л.
Для підтвердження необхідності виконання нових робіт, що виявилися в процесі реставрації, опрацювати разом з Мінрегіоном порядок застосування дефектних актів з метою подальшого впровадження	травень 2017 року	Можар В. М.
Систематично проводити аудит виконаних будівельних робіт Управлінням внутрішнього аудиту Державного управління справами із залученням незалежних організацій	до завершення виконання реставрації та пристосування Маріїнського палацу	Прилипко С. І. Дердюк О. М. Можар В. М.
Забезпечити у 2017 році максимальне використання обладнання та матеріалів, які придбані для реставрації Маріїнського палацу в попередні роки та перебувають на обліку в Державному управлінні справами	2017 рік	Можар В. М., Лемішко Н. Є.
Визначити місце в лівому флігелі та змонтувати демонтовану душову кабінку	до 15 грудня 2017 року	Можар В. М.
Здійснити аналіз цінових пропозицій на ринку сантехнічних виробів та вжити заходів для усунення виявлених недоліків	до 30 червня 2017 року	Можар В. М.

1	2	3
У вирішенні питань, пов'язаних із виконанням робіт з реставрації, та пристосування Маріїнського палацу, структурним підрозділам Державного управління справами забезпечити підвищення ефективності внутрішнього контролю	до завершення виконання реставрації та пристосування Маріїнського палацу	Прилипко С. І. Можар В. М. Онофрійчук В. О. Тарасенко Т. І. Власов Ю. Л. Дердюк О. М. Макарій Н. З. Лемішко Н. Є.
Забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання планування та використання коштів державного бюджету, контроль за їх цільовим та ефективним використанням під час виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу	до завершення виконання реставрації та пристосування Маріїнського палацу	Прилипко С. І. Можар В. М. Дердюк О. М. Макарій Н. З. Лемішко Н. Є. Богач І. С.

Заступник Керівника
Державного управління справами



С. І. ПРИЛИПКО