

ДОПОВНЕННЯ
ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
про виконання рішення Рахункової палати від 10 грудня 2024 року № 55-2
«Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему
«Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної
інфраструктури»

У межах моніторингу виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 10 грудня 2024 року № 55-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної інфраструктури» (далі — Рішення), отримано додаткову інформацію про впровадження рекомендацій Рахункової палати.

Інформація надійшла у відповідь на листи Рахункової палати про оцінку реагування об'єктів контролю на Рішення від Міністерства розвитку громад та територій України (лист від 10.04.2026 № 9367/31/10-26), Київської обласної військової адміністрації (лист від 06.01.2026 № 62/01/46/2026), Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації (лист від 07.04.2026 № 1492/34/34.01.01/2026), Бучанської міської ради (лист від 03.04.2026 № 12.1-09/2252), Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (лист від 15.04.2026 № 01-08/2476), Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (лист від 03.04.2026 № 755/0/75-26), Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (лист від 25.03.2026 № 01.1-27/156/26), Департаменту капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (лист від 26.03.2026 № 02.2-21/309).

Державна податкова служба України також поінформувала (лист від 14.04.2026 № 5013/5/99-00-07-02-01-05) про стан виконання доручення Прем'єр-міністра України від 09.01.2025 № 42766/1/1-24 до листа Рахункової палати від 26.12.2024 № 18-4298.

Водночас Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» (м. Запоріжжя) не надало інформації про реагування на Рішення у відповідь на інформаційні листи Рахункової палати від 04.12.2025 № 18-3776, від 20.03.2026 № 18-685.

Крім того, Київська обласна військова адміністрація не надала додаткової інформації у відповідь на інформаційний лист Рахункової палати від 20.03.2026 № 18-682 щодо оцінки реагування об'єкта контролю на Рішення.



Висновки щодо реалізованих об'єктами контролю заходів

Оцінивши додаткову інформацію та документи, що підтверджують виконання рекомендацій, які в доповненні до інформаційного повідомлення про виконання Рішення раніше мали статус «розпочато впровадження заходів» та «не розпочато впровадження заходів», Рахункова палата дійшла висновку, що додатково:

- виконано 1 рекомендацію;
- розпочато впровадження заходів за 14 рекомендаціями;
- не розпочато впровадження заходів за 3 рекомендаціями.

З урахуванням додаткової інформації загальний стан виконання 43 рекомендацій, наданих у Рішенні, є таким:

- виконано — 24;
- розпочато впровадження заходів — 14;
- не розпочато впровадження заходів — 3;
- закрито — 2.

З огляду на викладене, виконання рекомендацій, наданих у Рішенні, триває. Статус впровадження рекомендацій детально оцінено в додатку до цього доповнення до інформаційного повідомлення.

Рахункова палата продовжує здійснювати контроль за виконанням рекомендацій та інформуватиме суспільство про його стан.

Заступник Голови Рахункової палати _____ **Сергій КЛЮЧКА**



Додаток
до Доповнення до інформаційного
повідомлення про виконання рішення
Рахункової палати
від 10 грудня 2024 року № 55-2

Оцінка впровадження рекомендацій

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
<p>Прем'єр-міністр України видав доручення від 09.01.2025 № 42766/1/1-24 до листа Рахункової палати від 26.12.2024 № 18-4298, яким зобов'язано Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрозвитку), Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України (далі – ДПС) і начальників обласних військових адміністрацій вжити відповідних заходів щодо виконання рекомендацій, наданих у рішенні Рахункової палати від 10.12.2024 № 55-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності на тему «Територіальні громади у війну: відновлення соціальної та критичної інфраструктури» (далі – Рішення), та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України</p>				
1	<p>ДПС розглянути питання здійснення перевірок дотримання пункту 197.15 статті 197 розділу V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) платниками податків, що постачають будівельно-монтажні роботи з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту) житла, що фінансуються із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів (об'єктів, заходів),</p>	<p>ДПС поінформувала Рахункову палату, що направлено численні запити до платників податків і органів місцевого самоврядування, здійснено аналіз інформаційних баз та ресурсів, ініційовано взаємодію з правоохоронними органами і судами. Розпочато процеси уточнення податкових зобов'язань, перерахунку податку на додану вартість (далі – ПДВ), а також повернення / коригування надмірно сплачених сум за окремими договорами. Водночас повне підтвердження усунення порушень ускладнене, оскільки бракує частини первинних документів, що вилучені в межах кримінальних проваджень, тривають судові процеси, встановити місцезнаходження окремих суб'єктів господарювання неможливо.</p>		Розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
18-41/19 від 19.05.2026 12:53
Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
Підписувач Ключка Сергій Сергійович
Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії	Крім того, в інформації ДПС зазначено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БЛАГОБУД» здійснило перерахунок сум ПДВ за укладеними договорами з Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради (далі — ВК Ірпінської МР) та підготувало додаткові угоди щодо зменшення ціни договорів підряду на суму ПДВ за будівельно-монтажні роботи відповідно до пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ		
Мінрозвитку вжити заходів щодо:				
2	Доопрацювання законопроекту «Про засади відновлення України» та внесення його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України	Мінрозвитку поінформувало, що попередня інформація залишається незміною, тобто 05 березня 2025 року набрав чинності Закон України № 4225-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо актуалізації та удосконалення деяких положень», спрямований на забезпечення ефективного здійснення повноважень відповідними учасниками бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Напрацювання законопроекту «Про засади відновлення України» потребують перегляду в частині змісту		Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
3	<p>Завершення спільно з іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади розроблення проєкту плану відновлення та розвитку регіонів та внесення його в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України</p>	<p>Мінрозвитку поінформувало, що триває активний процес віднесення територіальних громад до функціональних типів територій на основі визначених критеріїв. Комісія для оцінки і віднесення територій до функціональних типів станом на 23.03.2026 провела чотири засідання, за результатами яких до територій відновлення пропонується віднести 127 територіальних громад. Підсумковим результатом роботи цієї комісії стануть пропозиції щодо віднесення територій до певних функціональних типів у формі проєкту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, що стане об'єктивною основою для формування та реалізації державних програм підтримки територій, а також забезпечить уніфікований та прозорий підхід до визначення пріоритетів відновлення.</p> <p>Мінрозвитку спільно з іншими заінтересованими органами здійснює системне вдосконалення підходів до формування політики відновлення.</p> <p>Мінрозвитку листом від 21.01.2026 № 74/6/63-26 надіслало на погодження міністерствам, центральним органам виконавчої влади, обласним військовим адміністраціям, всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної регіональної політики», яким, зокрема, передбачається інтеграція планів відновлення та</p>		Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		розвитку регіонів і територіальних громад до планів заходів з реалізації відповідних стратегій, без розроблення таких планів як окремих самостійних документів стратегічного планування. Зазначене зумовлено необхідністю спрощення системи стратегічного та просторового планування, уникнення дублювання документів та забезпечення інтеграції процесів відновлення в єдину систему державного стратегічного планування та управління публічними інвестиціями		
Київській обласній військовій адміністрації (далі – Київська ОВА):				
4	Вжити заходів щодо усунення наслідків порушень і недоліків, установлених за результатами аудиту	<p>Київська ОВА поінформувала, що 19.12.2025 за участю керівництва адміністрації, членів робочої групи «Прозорість і підзвітність», голів районних державних адміністрацій Київської області – начальників районних військових адміністрацій Київської області, а також голів територіальних громад Київської області відбулося чергове засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність», на якому, зокрема, розглядалося питання про виконання Рішення.</p> <p>Київська ОВА зазначила, що відповідно до Протоколу доручень від 19.12.2025 № 61-11-д/2025, підготовленого за результатами чергового засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність» (далі — Протокол), визначено такі заходи:</p> <p>відповідно до пункту 1 Протоколу заступникам голови та керівникові апарату адміністрації доручено посилити контроль за виконанням розпорядження адміністрації</p>	Лист Київської ОВА від 06.01.2026 № 62/01/46/2026 з реєстраційними даними, надісланий у відповідь на лист Рахункової палати від 04.12.2025 № 18-3777, надійшов до Рахункової палати 24.04.2026 через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. <p>Київська ОВА не надала</p>	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		<p>від 17.05.2023 № 366 «Про додаткові заходи з посилення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів» у межах функціональної компетенції, з урахуванням необхідності координації дій підпорядкованих структурних підрозділів та своєчасного реагування на виявлені порушення або недоліки;</p> <p>згідно з пунктом 2 Протоколу апарату та структурним підрозділам адміністрації доручено під час здійснення публічних закупівель для реалізації проєктів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, неухильно дотримуватись вимоги пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ;</p> <p>відповідно до пункту 3 Протоколу Департаменту регіонального розвитку адміністрації доручено щоквартально інформувати профільного заступника голови адміністрації про стан виконання рекомендацій, визначених у Рішенні, зокрема щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ;</p> <p>згідно з пунктом 3 Протоколу Департаменту регіонального розвитку адміністрації доручено до 20.01.2026 поінформувати профільного заступника голови адміністрації про стан виконання затвердженого Плану заходів реагування цього департаменту на Рішення.</p> <p>За інформацією Київської ОВА, адміністрацією вжито власних заходів щодо усунення наслідків порушень і недоліків, установлених за результатами аудиту Рахункової палати</p>	<p>документальних підтверджень інформації, зокрема копії Протоколу доручень від 19.12.2025 № 61-11-д/2025.</p> <p>Окрім цього, Київська ОВА не надала додаткової інформації у відповідь на інформаційний лист Рахункової палати від 20.03.2026 № 8-682 щодо оцінки реагування об'єкта контролю на Рішення</p>	



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Мінрозвитку:				
5	Розробити та затвердити єдиний порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси при реалізації проєктів будівництва, що фінансуються бюджетними коштами, який передбачатиме алгоритм збору інформації, порядок аналізу, джерела інформації (з рекомендаціями щодо надання переваги одним джерелам інформації над іншими залежно від рівня об'єктивності і достовірності), методику визначення діапазону цін та середньої ціни, вимоги щодо обов'язку документувати факт здійснення моніторингу цін і підтвердження (прийняття) поточних цін	За інформацією Мінрозвитку, розроблено та затверджено наказом Мінрозвитку від 20.03.2026 № 591 кошторисну норму України у будівництві «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси» (далі – Настанова № 591), якою встановлюється порядок проведення аналізу цін на матеріальні ресурси під час визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин (крім визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування), що здійснюються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, відповідно до положень постанови	Не забезпечено своєчасного виконання рекомендації у визначений Планом заходів реагування Міністерством розвитку громад та територій України на рішення Рахункової палати від 10 грудня 2024 року № 55-2 (далі – План заходів) термін	Виконано
6	Внести зміни до пункту 5.2 розділу V Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281), якими передбачити, що договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який формується	За інформацією Мінрозвитку, наказом Мінрозвитку від 09.03.2026 № 456 затверджено Зміну № 5 до кошторисної норми України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», відповідно до якої в пункті 5.2 розділу V «Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» слово «укрупненими» замінено словом «одичними»	Зміна пункту 5.2 розділу V полягає лише в заміні слова «укрупненими» словом «одичними». Така зміна не є тотожною змісту наданої	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником і використовується при проведенні взаєморозрахунків (до 01.07.2025)		рекомендації Рахункової палати. Не забезпечено своєчасного виконання рекомендації у визначений Планом заходів термін	
7	Внести зміни до пункту 4.9 розділу IV, пункту 5.10 розділу V, підпункту 8.5.1 пункту 8.5 розділу VIII Настанови № 281 в частині здійснення визначення обґрунтованої середньої ціни матеріальних ресурсів; регламентувати в цих пунктах Настанови № 281, що обґрунтування середньої ціни на матеріальні ресурси має визначатися виключно за даними підприємств-виробників або їх офіційних представників в Україні (до 01.07.2025)	За інформацією Мінрозвитку, наказом Мінрозвитку від 20.03.2026 № 591 затверджено кошторисну норму України «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси». Відповідно до пункту 5.1 розділу V Настанови № 591 дані, отримані в результаті проведення аналізу цін, вносяться суб'єктом аналізу цін до Звіту з аналізу цін за формою згідно з додатком до Настанови № 591. У Звіті з аналізу цін зазначаються: код ресурсу згідно з Кодифікатором будівельної продукції, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 24 грудня 2025 року № 1839 «Про затвердження Кодифікатора будівельної продукції» (далі – Кодифікатор); найменування ресурсу згідно з Кодифікатором; джерело (джерела) аналізу цін згідно з пунктами 4.3, 4.4 Настанови № 591; комерційна назва ресурсу; тип постачальника (виробник, офіційний представник, дистриб'ютор тощо); код ЄДРПОУ /	Настановою № 591 не враховано рекомендацію Рахункової палати щодо визначення обґрунтованої середньої ціни матеріальних ресурсів виключно за даними підприємств-виробників або їх офіційних представників	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		РНОКПП постачальника (за наявності); найменування постачальника (або джерела аналізу цін); країна-виробник (для договірної ціни); регіон, з якого відбувається поставка (КАТОТТГ); одиниця виміру згідно з Кодифікатором; відпускна ціна за одиницю виміру згідно з Кодифікатором, грн (без ПДВ); транспортні витрати, грн (за наявності); обґрунтування (за потреби)		
8	Внести зміни до абзацу другого пункту 5.1 розділу V Настанови № 281 щодо складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі з використанням укрупнених показників вартості робіт, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів, виключно з деталізованою потребою трудових та матеріально-технічних ресурсів для здійснення проєктних рішень за об'єктом будівництва (до 01.07.2025)	За інформацією Мінрозвитку, наказом Мінрозвитку від 09.03.2026 № 456 затверджено Зміну № 5 до кошторисної норми України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», відповідно до якої в пункті 5.1 розділу V «Визначення вартості об'єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» слово «укрупнених» замінено словом «одиничних»; слово «укрупнені» замінено словом «одиничні»; в абзаці третьому слово «або» замінено словом «та»	Замість внесення змін до абзацу другого пункту 5.1 розділу V Настанови № 281 Мінрозвитку повідомило про зміну пункту 5.1 розділу V, яка полягає лише в заміні слова «укрупнених» на «одиничних»; слова «укрупнені» – на «одиничні»; в абзаці третьому слова «або» – на слово «та». Така зміна не є тотожною змісту наданої рекомендації Рахункової палати.	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
			Не забезпечено своєчасного виконання рекомендації у визначений Планом заходів термін	
Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації:				
9	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 21 560,0 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	За інформацією Департаменту регіонального розвитку Київської ОВА щодо 22 об'єктів відповідні справи перебувають на розгляді в Господарському суді Київської області, Північному апеляційному господарському суді та Господарському суді міста Києва		Розпочато
Виконавчому комітету Ірпінської міської ради:				
10	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 2 770,7 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	ВК Ірпінської МР повідомив, що з метою повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ звернувся до підрядних організацій: ПП «ЄВРОБУД» (лист від 04.12.2025 № 01-24/7182), ТОВ «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» (лист від 04.12.2025 № 01-24/7183), ТОВ «ЗЖ КИЇВ» (лист від 04.12.2025 № 01-24/7173), ТОВ «БУДСПЕЦ МОНТАЖ» (лист від 04.12.2025 № 01-24/7169). Крім того, ВК Ірпінської МР листом від 22.01.2026 № 01-21/389 звернувся до Бучанської окружної прокуратури з проханням розглянути можливість реалізації повноважень прокуратури щодо звернення до суду з відповідними позовами в інтересах держави в порядку статті 23 Закону України «Про прокуратуру».	Не надано документального підтвердження фактичного повернення 547 825,47 грн ПДВ та перерахування цих коштів до державного бюджету	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		Станом на 09.04.2026 відкориговано, а саме зменшено, суму надміру перерахованого ПДВ в актах приймання виконаних робіт ТОВ «Будівельна компанія «ДОБРОБУД 2000» за договором від 08.11.2023 № 903 на 397 295,05 грн та ТОВ «ЄВРОСІТІБІЛД» за договором від 02.11.2023 № 875 на 150 530,42 гривні		
11	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів з будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ	Інформація, надана ВК Ірпінської МР, не містить відомостей про вжиття заходів щодо перегляду умов чинних договорів із будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ, передбачених Рішенням до виконання у строк до 01.04.2025	Лист ВК Ірпінської МР від 15.04.2026 № 01-08/2476 не містить інформації про вжиття заходів щодо перегляду умов чинних договорів з будівництва / відновлення житла в частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ	Не розпочато
12	Вжити заходів щодо завершення процесу переходу на автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку (до 01.04.2025)	ВК Ірпінської МР повідомив, що для ведення бухгалтерського обліку запроваджено комплексну систему підприємства «IS-pro». Ведення бухгалтерського обліку у ВК Ірпінської МР забезпечує відділ обліку та звітності чисельністю шість осіб	Не надано підтвердних документів (зокрема, наказів, актів, договорів тощо), що унеможлиблює верифікацію	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
			впровадження рекомендації	
Бучанській міській раді:				
13	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 9 555,82 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	Бучанська міська рада повідомила, що в господарських судах Київської, Вінницької та Рівненської областей триває розгляд шести справ про визнання частини договорів недійсними та стягнення коштів		Розпочато
14	Вжити заходів щодо перегляду умов чинних договорів із будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ (до 01.04.2025)	Інформація, надана Бучанською міською радою, не містить відомостей про вжиття заходів щодо перегляду умов чинних договорів із будівництва / відновлення житла у частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ, передбачених Рішенням до виконання у строк до 01.04.2025	Станом на 27.04.2026 додаткова інформація про виконання рекомендації щодо вжиття заходів з перегляду умов чинних договорів із будівництва / відновлення житла в частині дотримання вимог пункту 197.15 статті 197 розділу V ПКУ від Бучанської міської ради до Рахункової палати не надходила	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – Департамент містобудування Миколаївської ОДА)				
15	<p>Відповідно до пункту 6.16 розділу VI Настанови № 281 уточнити загальну вартість виконаних підрядних робіт та повернути до державного бюджету суму завищеної вартості робіт за чотирма об'єктами на загальну суму 32 049,0 тис. грн:</p> <p>«Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3» – 1 719,8 тис. грн;</p> <p>«Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 3» – 2 634,3 тис. грн;</p> <p>«Реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Новозаводська та просп. Миру від вул. Турбінна до насосних станцій водопроводу III за адресою: вул. Миколаївська, 14, м. Миколаїв (коригування)» – 11 286,22 тис. грн,</p>	<p>За двома об'єктами (на суми 11 286,22 тис. грн і 16 408,7 тис. грн) здійснено коригування проєктно-кошторисної документації, у якій враховано всі додаткові роботи.</p> <p>За інформацією Департаменту містобудування Миколаївської ОДА, за двома іншими об'єктами (на суми 1 719,8 тис. грн і 2 634,3 тис. грн) виконання робіт заплановано до кінця 2026 року, про що Рахункову палату повідомлено листом від 08.12.2025 № 2698-01-02. Це зумовлено тим, що монтаж обладнання (вентиляційні агрегати ВЕНТС, каналізаційна насосна станція, кондиціонери MIDEA та інше кліматичне обладнання), яке наразі перебуває на зберіганні на цих об'єктах, здійснюється відповідно до проєктних рішень і нормативних вимог щодо монтажу внутрішніх інженерних систем. Зазначені роботи виконуються не на початковому етапі будівництва, а після завершення комплексу основних будівельних і підготовчих процесів</p>	<p>Департамент містобудування Миколаївської ОДА визначив термін впровадження рекомендації на кінець 2026 року, що не відповідає строку виконання, встановленому Рішенням, — до 01.03.2025.</p> <p>Підтвердних документів щодо передачі обладнання на зберігання та визначення відповідального зберігача не надано</p>	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	«Реконструкція водогону діаметром 1000 мм по вул. Молодіжна від вул. Приміська до вул. Турбінна, м. Миколаїв (коригування)» – 16 408,7 тис. грн (до 01.03.2025)			
Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради:				
16	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 1 376,42 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	<p>Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (далі – Департамент) повідомив, що станом на 01.04.2026 заплановані заходи відповідно до рекомендацій Рахункової палати виконано в повному обсязі. Ці заходи передбачали направлення листів, спрямованих на вирішення питання щодо можливості повернення нарахованої суми ПДВ у розмірі 1 376,42 тис. грн та її перерахування до державного бюджету.</p> <p>Водночас Департамент зазначив, що в умовах обмеженого бюджетного фінансування та в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Департамент не має правових і фактичних підстав для вжиття додаткових заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ і її подальшого перерахування до державного бюджету.</p> <p>Крім того, Департамент повідомив, що вжито вичерпних заходів реагування в межах наданих повноважень. Реалізація будь-яких додаткових дій у цій частині потребує запровадження окремих правових механізмів, належного фінансового забезпечення та</p>	Надана Департаментом інформація не підтверджує подальшого виконання рекомендацій. Вжиті заходи обмежилися направленням звернення, водночас Департамент не ініціював проведення претензійно-позовної роботи	Розпочато



№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
		відповідних управлінських рішень уповноважених суб'єктів, що виходить за межі компетенції Департаменту		
Комунальному підприємству «Управління капітального будівництва» (м. Запоріжжя):				
17	Вжити заходів щодо повернення нарахованої та сплаченої суми ПДВ у розмірі 8 514,41 тис. грн та здійснення її перерахування до державного бюджету	Інформація, раніше надана КП «Управління капітального будівництва» (м. Запоріжжя), не містить відомостей про виконання цієї рекомендації	КП «Управління капітального будівництва» (м. Запоріжжя) не надало додаткової інформації у відповідь на інформаційні листи Рахункової палати від 04.12.2025 № 18-3776 та від 20.03.2026 № 18-685 щодо оцінки реагування об'єкта контролю на Рішення. Виконання рекомендації не підтверджено	Не розпочато
Департаменту капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації:				
18	Забезпечити приведення проектно-кошторисної документації з ремонту (реставраційного) приміщень захисної споруди цивільного захисту (обліковий номер 96006) Обласного	Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації повідомив, що інформація, викладена в листі від 18.04.2025 № 02.2-21/1180, залишається без змін.	Надана Департаментом капітального будівництва Чернівецької обласної	Не розпочато



Документ СЕД АСКОД, РАХУНКОВА ПАЛАТА
 18-41/19 від 19.05.2026 12:53
 Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C25538002D66E700
 Підписувач Ключка Сергій Сергійович
 Дійсний з 15.08.2025 0:00:00 по 14.08.2027 23:59:59

№ з/п	Зміст рекомендації	Оцінка реалізації заходів у межах впровадження рекомендації	Зміст зауваження та/або пропозиції щодо впровадження рекомендації	Оціночний статус рекомендації
	<p>комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у відповідність із вимогами пункту 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту», затверджених наказом Мінрозвитку від 10.08.2023 № 702, зокрема щодо недопущення опорядження приміщень для укриття із застосуванням керамічних матеріалів (до 01.04.2025)</p>	<p>У 2026 році асигнування на проведення ремонтно-реставраційних робіт для Департаменту не були передбачені</p>	<p>державної адміністрації не підтверджує приведення проектно-кошторисної документації у відповідність із вимогами пункту 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023, оскільки документів про внесення відповідних змін не надано. Посилання Департаменту на лист від 18.04.2025 № 02.2-21/1180 не може бути враховано, оскільки зазначений лист до Рахункової палати не надходив</p>	

